

Procentowe zaawansowanie Robót (stan na 31.01.2020)															
Lp	Wyszczególnienie	Jm.	Ilość wg P.W. **)	Termin wykonania wg Programu		Realizacja w miesiącu				Realizacja narastająco					Komentarz
				Data rozpoczęcia [dd/mm/rr]	Data zakończenia [dd/mm/rr]	Plan	Wykonanie	Bilans +/-	% Wykonanie Planu	Plan	Wykonanie	Bilans +/-	% Wykonanie Planu	% Wykonanie P.W. **)	
	Rodzaj formuły	x	x	x	x	x	x	[7 - 6]	[7 / 6]	x	x	[11 - 10]	[11 / 10]	[11 / 3]	x
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Trasa zasadnicza + węzeł Mykanów (Kościelec)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1	Zdjęcie humusu m2	m2	1 035 094,73	23.04.2019	04.05.2021	43 128,95	27 500,00	-15 628,95	63,76%	86 257,89	651 523,23	565 265,34	755,32%	62,94%	-
2	Wykopy m3	m3	538 386,00	28.08.2019	14.07.2021	22 432,75	31 536,41	9 103,66	140,58%	44 865,50	280 249,90	235 384,40	624,64%	52,05%	-
3	Nasypy m3	m3	994 357,93	28.08.2019	30.08.2021	41 431,58	72 714,00	31 282,42	175,50%	82 863,16	389 090,83	306 227,67	469,56%	39,13%	-
4	Wzmocnienie podłoża pod nasyp	m2	70 100,00	02.10.2019	16.09.2021	2 920,83	0,00	-2 920,83	0,00%	5 841,67	50 060,31	44 218,64	856,95%	71,41%	-
5	warstwa mrozochronna m3	m3	62 294,63	18.07.2020	09.11.2021	5 191,22	11 500,00	6 308,78	221,53%	10 382,44	43 575,00	33 192,56	419,70%	69,95%	-
6	Warstwa ulepszonego podłoża istniejącego z gruntu stabilizowanego na miejscu	m2	208 263,24	18.07.2020	09.11.2021	17 355,27	3 023,00	-14 332,27	17,42%	34 710,54	8 923,00	-25 787,54	25,71%	4,28%	-
7	podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/63mm stabilizowanej m2	m2	62 294,63	27.07.2020	12.11.2021	5 191,22	0,00	-5 191,22	0,00%	10 382,44	6 000,00	-4 382,44	0,00%	0,00%	-
8	Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanek związanych cementem	m2	0,00	27.07.2020	12.11.2021	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
9	podbudowa z chudego betonu grubość warstwy 20 cm m2	m2	537 698,00	27.07.2020	12.11.2021	44 808,17	0,00	-44 808,17	0,00%	89 616,33	0,00	-89 616,33	0,00%	0,00%	-
10	podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS	m2	0,00	27.07.2020	12.11.2021	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
11	Podbudowa z mieszanki mineralno – cementowo – emulsyjnej	m2	0,00	27.07.2020	12.11.2021	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
12	wykonanie nawierzchni z betonu C35/45, płyty dyblowane grubości 30 cm w dwóch warstwach	m2	479 222,00	06.10.2020	18.05.2022	26 623,44	0,00	-26 623,44	0,00%	53 246,89	0,00	-53 246,89	0,00%	0,00%	-
13	Wykonanie warstwy posilżogowej	m2	479 222,00	07.05.2019	19.05.2022	19 967,58	0,00	-19 967,58	0,00%	39 935,17	0,00	-39 935,17	0,00%	0,00%	-
14	wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA 11, grubości 4 cm m2	m2	0,00	08.05.2019	20.05.2022	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
15	Umocnienie skarp / rowów / ścieki	kpl.	0,00	07.11.2019	04.10.2021	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
16	Ekran akustyczne	kpl.	0,00	07.05.2019	30.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
17	Elementy ulic	kpl.	0,00	07.05.2019	17.08.2022	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
18	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu	kpl.	0,00	07.05.2019	30.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
19	Zieleń drogowa	kpl.	0,00	07.05.2019	01.07.2022	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
20	Wykonanie zbiornika zastępczego ZZ01	m	1,00	16.03.2019	26.04.2019	0,67	0,00	-0,67	0,00%	1,33	1,00	-0,33	75,00%	100,00%	-
21	Ustawienie ogrodzenia – oczko 10x10cm; wys. 2,20m wraz z bramami	kpl.	258,00	27.11.2020	04.08.2022	13,58	0,00	-13,58	0,00%	27,16	0,00	-27,16	0,00%	0,00%	-
II.	ROBOTY MOSTOWE:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-
1	PZ-338a	kpl.	1	13.09.2019	24.03.2022	0,50	0,00	-0,50	0,00%	1,00	0,00	-1,00	0,00%	0,00%	-
1.1	Wykonanie pali	szt	80	13.09.2019	28.05.2020	40,00	0,00	-40,00	0,00%	80,00	70,00	-10,00	87,50%	87,50%	-
1.2	Próbné obciążenie pali	szt	5	14.09.2019	28.05.2020	5,00	0,00	-5,00	0,00%	10,00	1,00	-9,00	10,00%	20,00%	-
2	PZ-338b	kpl.	1	07.05.2019	16.07.2019	0,50	0,00	-0,50	0,00%	1,00	0,00	-1,00	0,00%	0,00%	-
3	Ppz-01	kpl.	1	16.03.2020	10.09.2020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-
3.1	Wykopy pod ławy	kpl.	2	16.03.2020	10.09.2020	0,33	0,00	-0,33	0,00%	0,67	1,00	0,33	150,00%	50,00%	-
3.2	Wbicie tymczasowej ścianki szczelnej	kpl.	1	16.03.2020	10.09.2020	0,17	0,00	-0,17	0,00%	0,33	1,00	0,67	300,00%	100,00%	-
3.3	Zbrojenie stalą klasy AIIIIN	kg	4854	16.03.2020	10.09.2020	809,00	0,00	-809,00	0,00%	1 618,00	2 427,00	809,00	150,00%	50,00%	-
3.4	Montaż prefabrykatów żelbetowych	szt	40,00	16.03.2020	10.09.2020	6,67	0,00	-6,67	0,00%	13,33	19,00	5,67	142,50%	47,50%	-
4	Ppz-02	kpl.	1	16.03.2020	20.06.2022	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-
4.1	Wbicie tymczasowej ścianki szczelnej	kpl.	2	02.04.2020	01.06.2020	1,00	0,00	-1,00	0,00%	2,00	1,50	-0,50	75,00%	75,00%	-
4.2	Wykopy pod ławy	kpl.	2	02.04.2020	01.06.2020	1,00	1,00	0,00	100,00%	2,00	1,00	-1,00	50,00%	50,00%	-
4.3	Zabetonowanie fundamentu	kpl.	4	09.06.2020	18.07.2020	2,00	1,00	-1,00	50,00%	4,00	1,00	-3,00	25,00%	25,00%	-
4.4	Zbrojenie stalą klasy AIIIIN	kg	146154	02.04.2020	01.06.2020	73 077,00	24 811,00	-48 266,00	33,95%	146 154,00	24 811,00	-121 343,00	16,98%	16,98%	-
5	Ppz-03	kpl.	1	16.03.2020	03.06.2022	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-
5.1	Wykopy pod ławy	kpl.	2	09.08.2019	07.10.2019	1,00	0,00	-1,00	0,00%	2,00	1,00	-1,00	50,00%	50,00%	-
5.2	Wbicie tymczasowej ścianki szczelnej	kpl.	1	09.08.2019	07.10.2019	0,50	0,00	-0,50	0,00%	1,00	1,00	0,00	100,00%	100,00%	-
6	Ppz-04	kpl.	1	16.03.2020	20.06.2022	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-
6.1	Wykopy pod ławy	kpl.	2	16.03.2020	01.04.2020	2,00	0,00	-2,00	0,00%	4,00	1,00	-3,00	25,00%	50,00%	-

Procentowe zaawansowanie Robót (stan na 31.01.2020)															
Lp	Wyszczególnienie	Jm.	Ilość wg P.W. **)	Termin wykonania wg Programu		Realizacja w miesiącu				Realizacja narastająco					Komentarz
				Data rozpoczęcia [dd/mm/rr]	Data zakończenia [dd/mm/rr]	Plan	Wykonanie	Bilans +/-	% Wykonanie Planu	Plan	Wykonanie	Bilans +/-	% Wykonanie Planu	% Wykonanie P.W. **)	
	Rodzaj formuły	x	x	x	x	x	x	[7 - 6]	[7 / 6]	x	x	[11 - 10]	[11 / 10]	[11 / 3]	x
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.2	Wbicie tymczasowej ścianki szczelnej	kpl.	2	16.03.2020	01.04.2020	2,00	0,00	-2,00	0,00%	4,00	2,00	-2,00	50,00%	100,00%	-
6.3	Wbicie ścianek szczelnych do pozostawienia (440m2)	kpl.	2	16.03.2020	01.04.2020	2,00	0,00	-2,00	0,00%	4,00	1,00	-3,00	25,00%	50,00%	-
6.4	Zbrojenie stalą klasy AIIIIN	kg	176897	08.06.2020	25.06.2020	176 897,00	51 567,00	-125 330,00	29,15%	353 794,00	83 167,00	-270 627,00	23,51%	47,01%	-
6.5	Zabetonowanie fundamentu	kpl.	4	09.06.2020	18.07.2020	4,00	0,00	-4,00	0,00%	8,00	2,00	-6,00	25,00%	50,00%	-
6.6	Zabetonowanie ustroju nośnego	kpl.	2	09.06.2020	18.07.2020	2,00	1,00	-1,00	50,00%	4,00	1,00	-3,00	25,00%	50,00%	-
7	Ppz-05	kpl.	1	08.10.2019	01.12.2021	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-
7.1	Wykopy pod ławy	kpl.	1	08.10.2019	06.12.2019	0,50	0,00	-0,50	0,00%	1,00	1,00	0,00	100,00%	100,00%	-
7.2	Wbicie tymczasowej ścianki szczelnej	kpl.	1	08.10.2019	06.12.2019	0,50	0,00	-0,50	0,00%	1,00	1,00	0,00	100,00%	100,00%	-
7.3	Zbrojenie stalą klasy AIIIIN	kg	5330	08.10.2019	06.12.2019	2 665,00	0,00	-2 665,00	0,00%	5 330,00	2 700,00	-2 630,00	50,66%	50,66%	-
7.4	Zabetonowanie fundamentu	kpl.	2	08.10.2019	06.12.2019	1,00	0,00	-1,00	0,00%	2,00	1,00	-1,00	50,00%	50,00%	-
7.5	Montaż prefabrykatów żelbetowych	kpl.	47	08.10.2019	06.12.2019	23,50	0,00	-23,50	0,00%	47,00	23,00	-24,00	48,94%	48,94%	-
8	Ppz-DS02.1-3	kpl.	1	07.05.2019	16.07.2019	0,50	0,00	-0,50	0,00%	1,00	0,00	-1,00	0,00%	0,00%	-
9	WA-339	kpl.	1	24.06.2019	15.07.2020	0,07	0,00	-0,07	0,00%	0,14	0,00	-0,14	0,00%	0,00%	-
9.1	Wbicie tymczasowej ścianki szczelnej etap I	kpl.	1	24.06.2019	13.09.2019	0,67	0,00	-0,67	0,00%	1,33	1,00	-0,33	75,00%	100,00%	-
9.2	Wykopy pod ławy	kpl.	2	24.06.2019	13.09.2019	1,33	0,00	-1,33	0,00%	2,67	1,00	-1,67	37,50%	50,00%	-
9.3	Kolumny DSM (352m)	kpl.	3	24.06.2019	13.09.2019	2,00	0,00	-2,00	0,00%	4,00	1,00	-3,00	25,00%	33,33%	-
9.4	Zbrojenie stalą klasy AIIIIN	kg	120 389,00	24.06.2019	13.09.2019	80 259,33	0,00	-80 259,33	0,00%	160 518,67	33 618,20	-126 900,47	20,94%	27,92%	-
9.5	Zabetonowanie fundamentu	kpl.	4,00	24.06.2019	13.09.2019	2,67	0,00	-2,67	0,00%	5,33	1,50	-3,83	28,13%	37,50%	-
10	Ppz-06	kpl.	1	07.11.2019	01.10.2021	0,05	0,00	-0,05	0,00%	0,09	0,00	-0,09	0,00%	0,00%	-
10.1	Wbicie tymczasowej ścianki szczelnej	kpl.	1	07.11.2019	04.04.2020	0,20	0,00	-0,20	0,00%	0,40	0,90	0,50	225,00%	90,00%	-
11	PG-340	kpl.	1	07.05.2019	16.07.2019	0,50	0,00	-0,50	0,00%	1,00	0,00	-1,00	0,00%	0,00%	-
11.1	Wykopy pod ławy	kpl.	1	07.05.2019	16.07.2019	0,50	0,00	-0,50	0,00%	1,00	1,00	0,00	100,00%	100,00%	-
11.2	Wymiana gruntu	kpl.	4	07.05.2019	16.07.2019	2,00	0,00	-2,00	0,00%	4,00	1,50	-2,50	37,50%	37,50%	-
11.3	Wykonanie pali wielkośrednicowych	szt.	80	07.05.2019	16.07.2019	40,00	0,00	-40,00	0,00%	80,00	80,00	0,00	100,00%	100,00%	-
11.4	Próbné obciążenie pali	szt.	5	07.05.2019	16.07.2019	2,50	0,00	-2,50	0,00%	5,00	5,00	0,00	100,00%	100,00%	-
12	PZ-340a	kpl.	1	07.05.2019	16.07.2019	0,50	0,00	-0,50	0,00%	1,00	0,00	-1,00	0,00%	0,00%	-
12.1	Wykonanie pali wielkośrednicowych	szt	80	24.06.2019	13.09.2019	26,67	35,36	8,69	132,60%	53,33	75,36	22,03	141,30%	94,20%	-
12.2	Wykopy pod ławy	kpl.	2	07.05.2019	16.07.2019	1,00	0,00	-1,00	0,00%	2,00	1,00	-1,00	50,00%	50,00%	-
12.3	Zbrojenie stalą klasy AIIIIN	kg	655 448,00	06.11.2019	22.04.2020	109 241,33	50 479,00	-58 762,33	46,21%	218 482,67	70 437,00	-148 045,67	32,24%	10,75%	-
12.4	Zabetonowanie fundamentu	szt.	12,00	24.06.2019	13.09.2019	4,00	12,00	8,00	300,00%	8,00	12,00	4,00	150,00%	100,00%	-
12.5	Zabetonowanie słupów	szt.	48,00	24.06.2019	22.04.2020	6,00	11,00	5,00	183,33%	12,00	11,00	-1,00	91,67%	22,92%	-
13	PZ-340b	kpl.	1	07.05.2019	16.07.2019	0,50	0,00	-0,50	0,00%	1,00	0,00	-1,00	0,00%	0,00%	-
13.1	Wykopy pod ławy	kpl.	2	07.05.2019	16.07.2019	1,00	0,00	-1,00	0,00%	2,00	1,00	-1,00	50,00%	50,00%	-
13.2	Kolumny DSM (1344m)	kpl.	2	07.05.2019	16.07.2019	1,00	0,00	-1,00	0,00%	2,00	1,00	-1,00	50,00%	50,00%	-
13.3	Zbrojenie stalą klasy AIIIIN	kg	136082	07.05.2019	16.07.2019	68 041,00	0,00	-68 041,00	0,00%	136 082,00	20 413,00	-115 669,00	15,00%	15,00%	-

Procentowe zaawansowanie Robót (stan na 31.01.2020)															
Lp	Wyszczególnienie	Jm.	Ilość wg P.W. **)	Termin wykonania wg Programu		Realizacja w miesiącu				Realizacja narastająco					Komentarz
				Data rozpoczęcia [dd/mm/rr]	Data zakończenia [dd/mm/rr]	Plan	Wykonanie	Bilans +/-	% Wykonanie Planu	Plan	Wykonanie	Bilans +/-	% Wykonanie Planu	% Wykonanie P.W. **)	
	Rodzaj formuły	x	x	x	x	x	x	[7 - 6]	[7 / 6]	x	x	[11 - 10]	[11 / 10]	[11 / 3]	x
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	WA-341	kpl.	1	24.06.2019	04.08.2021	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-
14.1	Wbicie tymczasowej ścianki szczelnej etap I	kpl.	1	17.07.2019	02.09.2019	0,50	0,00	-0,50	0,00%	1,00	0,90	-0,10	90,00%	90,00%	-
15	WA-342	kpl.	1	07.05.2019	16.07.2019	0,50	0,00	-0,50	0,00%	1,00	0,00	-1,00	0,00%	0,00%	-

Procentowe zaawansowanie Robót (stan na 31.01.2020)																
Lp	Wyszczególnienie	Jm.	Ilość wg P.W. **)	Termin wykonania wg Programu		Realizacja w miesiącu				Realizacja narastająco					Komentarz	
				Data rozpoczęcia [dd/mm/rr]	Data zakończenia [dd/mm/rr]	Plan	Wykonanie	Bilans +/-	% Wykonanie Planu	Plan	Wykonanie	Bilans +/-	% Wykonanie Planu	% Wykonanie P.W. **)		
Rodzaj formuły		x	x	x	x	x	x	[7 - 6]	[7 / 6]	x	x	[11 - 10]	[11 / 10]	[11 / 3]	x	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	WA-343	kpl.	1	07.05.2019	16.07.2019	0,50	0,00	-0,50	0,00%	1,00	0,00	-1,00	0,00%	0,00%	-	
17	WD-344	kpl.	1	07.05.2019	16.07.2019	0,50	0,00	-0,50	0,00%	1,00	0,00	-1,00	0,00%	0,00%	-	
18	MA/PZ-345	kpl.	1	07.05.2019	16.07.2019	0,50	0,00	-0,50	0,00%	1,00	0,00	-1,00	0,00%	0,00%	-	
18.1	Wbicie tymczasowej ścianki szczelnej etap I	kpl.	1	20.09.2019	19.11.2019	0,50	1,00	0,50	200,00%	1,00	1,00	0,00	100,00%	100,00%	-	
19	MD/PZ-345a	kpl.	1	07.05.2019	16.07.2019	0,50	0,00	-0,50	0,00%	1,00	0,00	-1,00	0,00%	0,00%	-	
20	PG-346	kpl.	1	22.08.2019	02.09.2021	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	
20.1	Wbicie tymczasowej ścianki szczelnej etap I	kpl.	1	20.09.2019	19.11.2019	0,50	0,00	-0,50	0,00%	1,00	0,95	-0,05	95,00%	95,00%	-	
21	PG-347	kpl.	1	01.10.2019	12.10.2021	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	
21.1	Wbicie tymczasowej ścianki szczelnej etap I	kpl.	1	01.10.2019	29.10.2019	1,00	0,00	-1,00	0,00%	2,00	1,00	-1,00	50,00%	100,00%	-	
22	Ppz-11	kpl.	1	13.09.2019	16.06.2020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	
22.1	Wykop pod ławy	kpl.	2	13.09.2019	11.12.2019	0,67	0,00	-0,67	0,00%	1,33	1,00	-0,33	75,00%	50,00%	-	
22.2	Wymiana gruntu	kpl.	2	13.09.2019	11.12.2019	0,67	0,00	-0,67	0,00%	1,33	1,00	-0,33	75,00%	50,00%	-	
22.3	Zbrojenie stalą klasy AIIIIN	kg	176 944,00	06.11.2019	22.04.2020	29 490,67	0,00	-29 490,67	0,00%	58 981,33	28 803,00	-30 178,33	48,83%	16,28%	-	
23	Ppz-11a	kpl.	1	07.05.2019	16.07.2019	0,50	0,00	-0,50	0,00%	1,00	0,00	-1,00	0,00%	0,00%	-	
24	WD-348	kpl.	1	07.05.2019	16.07.2019	0,50	0,00	-0,50	0,00%	1,00	0,00	-1,00	0,00%	0,00%	-	
24.1	Wykopy pod ławy	kpl.	4	07.05.2019	16.07.2019	2,00	0,00	-2,00	0,00%	4,00	4,00	0,00	100,00%	100,00%	-	
24.2	Kolumny DSM (1344m)	kpl.	4	07.05.2019	16.07.2019	2,00	0,00	-2,00	0,00%	4,00	4,00	0,00	100,00%	100,00%	-	
24.3	Zbrojenie stalą klasy AIIIIN	kg	184225	07.05.2019	16.07.2019	92 112,50	17 475,00	-74 637,50	18,97%	184 225,00	46 175,00	-138 050,00	25,06%	25,06%	-	
24.4	Zabetonowanie fundamentu	kpl.	8	07.05.2019	16.07.2019	4,00	0,00	-4,00	0,00%	8,00	7,20	-0,80	90,00%	90,00%	-	
25	PZ-349a	kpl.	1	07.05.2019	16.07.2019	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	
25.1	Wykopy pod ławy	kpl.	2	13.09.2019	11.12.2019	0,67	0,00	-0,67	0,00%	1,33	1,00	-0,33	75,00%	50,00%	-	
25.2	Kolumny DSM (1667m)	kpl.	2	13.09.2019	11.12.2019	0,67	0,10	-0,57	15,00%	1,33	1,00	-0,33	75,00%	50,00%	-	
25.3	Wbicie tymczasowej ścianki szczelnej etap I (526,8m2)	kpl.	1	13.09.2019	11.12.2019	0,33	0,00	-0,33	0,00%	0,67	0,30	-0,37	45,00%	30,00%	-	
25.4	Zbrojenie stalą klasy AIIIIN	kg	195144	13.09.2019	11.12.2019	65 048,00	55 741,00	-9 307,00	85,69%	130 096,00	87 976,00	-42 120,00	67,62%	45,08%	-	
25.5	Zabetonowanie fundamentu	kpl.	8	13.09.2019	11.12.2019	2,67	0,00	-2,67	0,00%	5,33	1,80	-3,53	33,75%	22,50%	-	
26	PZ-349b	kpl.	1	07.05.2019	16.07.2019	0,50	0,00	-0,50	0,00%	1,00	0,00	-1,00	0,00%	0,00%	-	
27	PG-349	kpl.	1	21.08.2019	26.08.2021	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	
27.1	Wbicie tymczasowej ścianki szczelnej etap I	kpl.	1	22.07.2019	20.08.2019	1,00	0,00	-1,00	0,00%	1,00	1,00	0,00	100,00%	100,00%	-	
27.2	Wykopy pod ławy	kpl.	2	22.08.2019	20.10.2019	1,00	0,00	-1,00	0,00%	1,00	1,00	0,00	100,00%	50,00%	-	
27.3	Kolumny DSM (1340m)	kpl.	2	22.10.2019	20.11.2019	1,00	0,00	-1,00	0,00%	1,00	1,00	0,00	100,00%	50,00%	-	
27.4	Zbrojenie stalą klasy AIIIIN	kg	149 048,00	22.10.2019	20.11.2019	74 524,00	0,00	-74 524,00	0,00%	149 048,00	59 492,00	-89 556,00	39,91%	39,91%	-	
27.5	Zabetonowanie fundamentu	kpl.	6	22.10.2019	20.11.2019	3,00	0,00	-3,00	0,00%	1,00	1,00	0,00	100,00%	16,67%	-	
27.6	Zabetonowanie ustroju nośnego (rama)	kpl.	2	22.10.2019	20.11.2019	1,00	0,00	-1,00	0,00%	2,00	1,00	-1,00	50,00%	50,00%	-	
28	WD-350	kpl.	1	15.06.2019	21.07.2020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	
28.1	Wbicie tymczasowej ścianki szczelnej etap I	kpl.	1	15.06.2019	30.09.2019	0,40	0,00	-0,40	0,00%	0,80	1,00	0,20	125,00%	100,00%	-	
28.2	Wykonanie pali	szt	36,00	15.06.2019	30.09.2019	14,40	0,00	-14,40	0,00%	28,80	36,00	7,20	125,00%	100,00%	-	
28.3	Próbne obciążenie pali	szt	3,00	15.06.2019	30.09.2019	1,20	0,00	-1,20	0,00%	2,40	3,00	0,60	125,00%	100,00%	-	
28.4	Zbrojenie stalą klasy AIIIIN	kg	165 518,00	13.09.2019	11.05.2020	20 689,75	28 316,00	7 626,25	136,86%	41 379,50	151 205,00	109 825,50	365,41%	91,35%	-	

Procentowe zaawansowanie Robót (stan na 31.01.2020)															
Lp	Wyszczególnienie	Jm.	Ilość wg P.W. **)	Termin wykonania wg Programu		Realizacja w miesiącu				Realizacja narastająco					Komentarz
				Data rozpoczęcia [dd/mm/rr]	Data zakończenia [dd/mm/rr]	Plan	Wykonanie	Bilans +/-	% Wykonanie Planu	Plan	Wykonanie	Bilans +/-	% Wykonanie Planu	% Wykonanie P.W. **)	
	Rodzaj formuły	x	x	x	x	x	x	[7 - 6]	[7 / 6]	x	x	[11 - 10]	[11 / 10]	[11 / 3]	x
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28.5	Zabetonowanie fundamentu:	kpl.	8,00	15.06.2019	30.10.2019	2,67	0,00	-2,67	0,00%	5,33	8,00	2,67	150,00%	100,00%	-
28.6	Belki T	szt	38,00	30.10.2019	15.11.2019	38,00	0,00	-38,00	0,00%	76,00	38,00	-38,00	50,00%	100,00%	-
29	WD-351	kpl.	1	23.05.2019	24.07.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-
29.1	Wykopy	kpl.	5,00	23.05.2019	13.08.2019	2,00	0,00	-2,00	0,00%	0,17	2,00	1,83	1200,00%	40,00%	-
29.2	Wymiana gruntu	kpl.	5,00	23.05.2019	13.08.2019	2,00	0,00	-2,00	0,00%	4,00	2,00	-2,00	50,00%	40,00%	-
	Zasyoki	kpl.	5,00	15.11.2019	21.07.2020	1,67	5,00	3,33	300,00%	3,33	5,00	1,67	150,00%	100,00%	-
29.3	Wbicie tymczasowej ścianki szczelnej	kpl.	1,00	23.05.2019	13.08.2019	0,40	0,00	-0,40	0,00%	0,80	1,00	0,20	125,00%	100,00%	-
29.4	Zbrojenie stalą klasy AIIIIN	kg	215 614,00	14.08.2019	14.05.2021	8 983,92	0,00	-8 983,92	0,00%	17 967,83	193 071,00	175 103,17	1074,54%	89,54%	-
29.5	Belki T	szt	52,00	30.10.2019	15.11.2019	52,00	0,00	-52,00	0,00%	104,00	52,00	-52,00	50,00%	100,00%	-
29.6	beton podpór C30/37 (przyczółków i skrzydeł)	kpl.	6,00	13.08.2019	14.09.2019	6,00	0,00	-6,00	0,00%	12,00	3,00	-9,00	25,00%	50,00%	-
29.7	Zabetonowanie fundamentu:	kpl.	5,00	13.08.2019	14.09.2019	5,00	0,00	-5,00	0,00%	10,00	5,00	-5,00	50,00%	100,00%	-
29.8	Zabetonowanie ustroju nośnego	kpl.	1,00	13.08.2019	14.09.2019	1,00	0,00	-1,00	0,00%	2,00	1,00	-1,00	50,00%	100,00%	-
III	Roboty branżowe:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-
1	Roboty branżowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-
2	Kanalizacja deszczowa	%	100%	28.06.2019	02.04.2020	0,10	5,81%	-0,04	58,10%	0,20	14,64%	-0,05	73,20%	14,64%	-
3	Zbiorniki	%	100%	23.10.2019	06.12.2021	0,04	0,00%	-0,04	0,00%	0,08	2,77%	-0,06	33,24%	2,77%	-
4	Przebudowa i budowa sieci wodociągowych	%	100%	05.10.2019	04.05.2020	0,13	8,42%	-0,04	67,36%	0,25	61,99%	0,37	247,96%	61,99%	-
5	Przebudowa kanalizacji sanitarnej	%	100%	07.05.2019	16.07.2019	0,50	0,00%	-0,50	0,00%	1,00	0,00%	-1,00	0,00%	0,00%	-
6	Przebudowa podziemnych sieci gazowych	%	100%	07.05.2019	16.07.2019	0,50	25,63%	-0,24	51,26%	1,00	25,63%	-0,74	25,63%	25,63%	-
7	Przebudowa rurociągu paliwowego	%	100%	07.05.2019	16.07.2019	0,50	0,00%	-0,50	0,00%	1,00	0,00%	-1,00	0,00%	0,00%	-
8	Przebudowa urządzeń melioracyjnych	%	100%	24.04.2020	19.05.2022	0,04	3,40%	-0,01	81,60%	0,08	33,23%	0,25	398,76%	33,23%	-
9	Przebudowa sieci SN i NN	%	100%	28.09.2019	09.12.2019	0,33	5,81%	-0,28	17,43%	0,67	49,13%	-0,18	73,70%	49,13%	-
10	Zasilanie obiektów	%	100%	28.06.2019	02.04.2020	0,10	0,75%	-0,09	7,50%	0,20	1,29%	-0,19	6,45%	1,29%	-
11	Oświetlenie dróg	%	100%	19.05.2020	07.05.2021	0,08	0,36%	-0,08	4,32%	0,17	0,88%	-0,16	5,28%	0,88%	-
12	Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych	%	100%	27.08.2019	18.11.2019	0,33	0,00%	-0,33	0,00%	0,67	78,38%	0,12	117,57%	78,38%	-
13	Przebudowa i budowa rurociągu kablowego	%	100%	19.05.2020	17.03.2021	0,10	2,18%	-0,08	21,80%	0,20	7,00%	-0,13	35,00%	7,00%	-
14	System Zarządzania Ruchem	%	100%	05.04.2022	22.09.2022	0,20	0,00%	-0,20	0,00%	0,40	0,00%	-0,40	0,00%	0,00%	-

*) powstałe opóźnienia w realizacji poszczególnych robót spowodują zagrożenia dla wykonania Kontraktu w Czasie na Ukończenie

**) P.W. - Projekt Wykonawczy