

Procentowe zaawansowanie Robót (stan na 31.07.2019)

Lp	Wyszczególnienie	Jm.	Ilość wg P.W. **)	Realizacja narastająco					Komentarz
				Plan	Wykonanie	Bilans +/-	% Wykonanie Planu	% Wykonanie P.W. **)	
	Rodzaj formuły	x	x	x	x	[11 - 10]	[11 / 10]	[11 / 3]	x
	1	2	3	10	11	12	13	14	15
I.	Trasa zasadnicza + węzeł Mykanów (Kościelec)	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Zdjęcie humusu m2	m2	1 035 094,73	1 035 094,73	348 719,28	-686 375,45	33,69%	33,69%	*)
3	Wykopy m3	m3	538 386,00	538 386,00	48 130,06	-490 255,94	8,94%	8,94%	*)
4	Nasypy m3	m3	994 357,93	994 357,93	37 732,15	-956 625,78	3,79%	3,79%	*)
	Wzmocnienie podłoża pod nasyp	m2	70 100,00	70 100,00	17 292,35	-52 807,65	24,67%	24,67%	*)
5	warstwa mrozochronna m3	m3	153 118,00	153 118,00	0,00	-153 118,00	0,00%	0,00%	*)
6	podbudowa z mieszki niezwiązanej 0/63mm stabilizowanej m2	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	*)
7	Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanek związanych cementem	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	*)
8	podbudowa z chudego betonu grubość warstwy 20 cm m2	m2	537 698,00	537 698,00	0,00	-537 698,00	0,00%	0,00%	*)
9	podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	*)
10	Podbudowa z mieszki mineralno – cementowo – emulsyjnej	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	*)
11	wykonanie nawierzchni z betonu C35/45, płyty dyblowane grubości 30 cm w dwóch warstwach	m2	479 222,00	479 222,00	0,00	-479 222,00	0,00%	0,00%	*)
12	Wykonanie warstwy poslizgowej	m2	479 222,00	479 222,00	0,00	-479 222,00	0,00%	0,00%	*)
13	wykonanie nawierzchni z mieszki SMA 11, grubości 4 cm m2	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	*)
14	Umocnienie skarp / rowów / ścieki	kpl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	*)
15	Ekrany akustyczne	kpl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	*)
16	Elementy ulic	kpl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	*)
17	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu	kpl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	*)
18	Zieleń drogowa	kpl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	*)
19	Wykonanie zbiornika zastępczego ZZ01	kpl.	1,00	1,00	1,00	0,00	100,00%	100,00%	*)
20	Ustawienie ogrodzenia – oczko 10x10cm; wys. 2,20m wraz z bramami	m	258,00	258,00	0,00	-258,00	0,00%	0,00%	*)
II.	ROBOTY MOSTOWE:	x	x	x	x	x	x	x	*)
1	PZ-338a	kpl.	1	1,00	0,00	-1,00	0,00%	0,00%	*)
2	PZ-338b	kpl.	1	1,00	0,00	-1,00	0,00%	0,00%	*)
3	Ppz-04	kpl.	1	1,00	0,00	-1,00	0,00%	0,00%	*)

Procentowe zaawansowanie Robót (stan na 31.07.2019)

Lp	Wyszczególnienie	Jm.	Ilość wg P.W. **)	Realizacja narastająco					Komentarz
				Plan	Wykonanie	Bilans +/-	% Wykonanie Planu	% Wykonanie P.W. **)	
Rodzaj formuły		x	x	x	x	[11 - 10]	[11 / 10]	[11 / 3]	x
1		2	3	10	11	12	13	14	15
4	Ppz-DS02.1-3	kpl.	1	1,00	0,00	-1,00	0,00%	0,00%	*)
5	WA-339	kpl.	1	1,00	0,00	-1,00	0,00%	0,00%	*)
6	Ppz-06	kpl.	1	1,00	0,00	-1,00	0,00%	0,00%	*)
7	PG-340	kpl.	1	1,00	0,00	-1,00	0,00%	0,00%	*)
8	PZ-340a	kpl.	1	1,25	0,00	-1,25	0,00%	0,00%	*)
9	PZ-340b	kpl.	1	1,00	0,00	-1,00	0,00%	0,00%	*)
10	WA-341	kpl.	1	1,00	0,00	-1,00	0,00%	0,00%	*)
11	WA-342	kpl.	1	1,00	0,00	-1,00	0,00%	0,00%	*)

Procentowe zaawansowanie Robót (stan na 31.07.2019)

Lp	Wyszczególnienie	Jm.	Ilość wg P.W. **)	Realizacja narastająco					Komentarz
				Plan	Wykonanie	Bilans +/-	% Wykonanie Planu	% Wykonanie P.W. **)	
Rodzaj formuły		x	x	x	x	[11 - 10]	[11 / 10]	[11 / 3]	x
1		2	3	10	11	12	13	14	15
2	Kanalizacja deszczowa	kpl.	1	0,70	0,00	-0,70	0,00%	0,00%	*)
3	Zbiorniki	kpl.	1	0,70	0,00	-0,70	0,00%	0,00%	*)
4	Przebudowa i budowa sieci wodociągowych	kpl.	1	0,70	0,00	-0,70	0,00%	0,00%	*)
5	Przebudowa kanalizacji sanitarnej	kpl.	1	0,70	0,00	-0,70	0,00%	0,00%	*)
6	Przebudowa podziemnych sieci gazowych	kpl.	1	0,70	0,00	-0,70	0,00%	0,00%	*)
7	Przebudowa rurociągu paliwowego	kpl.	1	0,70	0,00	-0,70	0,00%	0,00%	*)
8	Przebudowa urządzeń melioracyjnych	kpl.	1	0,70	0,00	-0,70	0,00%	0,00%	*)
9	Przebudowa sieci SN i NN	kpl.	1	0,70	0,00	-0,70	0,00%	0,00%	*)
10	Zasilanie obiektów	kpl.	1	0,70	0,00	-0,70	0,00%	0,00%	*)
11	Oświetlenie dróg	kpl.	1	0,70	0,00	-0,70	0,00%	0,00%	*)
12	Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych	kpl.	1	0,70	0,00	-0,70	0,00%	0,00%	*)
13	Przebudowa i budowa rurociągu kablowego	kpl.	1	0,70	0,00	-0,70	0,00%	0,00%	*)
14	System Zarządzania Ruchem	kpl.	1	0,88	0,00	-0,88	0,00%	0,00%	*)

*) powstałe opóźnienia w realizacji poszczególnych robót spowodują zagrożenia dla wykonania Kontraktu w Czasie na Ukończenie

**) P.W. - Projekt Wykonawczy