

Procentowe zaawansowanie Robót (stan na 31.08.2020)															
Lp	Wyszczególnienie	Jm.	Ilość wg P.W. **)	Termin wykonania wg Programu		Realizacja w miesiącu				Realizacja narastająco					Komentarz
				Data rozpoczęcia [dd/mm/rr]	Data zakończenia [dd/mm/rr]	Plan	Wykonanie	Bilans +/-	% Wykonanie Planu	Plan	Wykonanie	Bilans +/-	% Wykonanie Planu	% Wykonanie P.W. **)	
Rodzaj formuły		x	x	x	x	x	x	[7 - 6]	[7 / 6]	x	x	[11 - 10]	[11 / 10]	[11 / 3]	x
		z	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	A1 Trasa zasadnicza + węzeł Mykanów (Kościelec) + Drogi Poprzeczne +Drogi obsługujące + DL 7	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1	Zdjęcie humusu m2	m2	1 133 000,00	23.04.2019	04.05.2021	47 208,33	9 844,55	-37 363,78	20,85%	94 416,67	812 794,11	718 377,44	860,86%	71,74%	-
2	Wykopy m3	m3	538 386,00	28.08.2019	13.08.2021	22 432,75	9 287,75	-13 145,00	41,40%	44 865,50	395 760,34	350 894,84	882,10%	73,51%	-
3	Nasypy m3	m3	994 357,93	28.08.2019	29.11.2021	38 244,54	38 429,27	184,73	100,48%	76 489,07	730 215,42	653 726,35	954,67%	73,44%	-
4	Wymiana gruntu	m3	39 607,90	28.08.2019	29.11.2021	1 523,38	0,00	-1 523,38	0,00%	3 046,76	19 687,14	16 640,38	646,17%	49,71%	-
5	Wzmocnienie podłoża pod nasyp i konstrukcję	m2	83 469,53	02.10.2019	10.12.2021	3 210,37	7 984,00	4 773,63	248,69%	6 420,73	42 042,71	35 621,98	654,80%	50,37%	-
6	Warstwa mrozochronna m3	m3	172 658,48	07.04.2020	05.05.2022	13 281,42	1 310,55	-11 970,87	9,87%	26 562,84	83 449,01	56 886,17	314,16%	48,33%	-
7	Warstwa ulepszonego podłoża istniejącego z gruntu stabilizowanego na miejscu	n2	214 149,00	02.10.2019	10.12.2021	15 296,36	1 217,46	-14 078,90	7,96%	30 592,71	41 622,61	11 029,90	136,05%	19,44%	-
8	Przepusty	m	2 161,75	02.10.2019	10.12.2021	15 296,36	50,10	-15 296,36	0,00%	30 592,71	717,75	-29 874,96	2,35%	33,20%	-
9	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej	m2	99 982,00	29.06.2020	22.04.2022	9 998,20	14 742,22	4 744,02	0,00%	19 996,40	30 443,91	10 447,51	152,25%	30,45%	-
10	Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C5/6	m2	654 822,00	29.06.2020	22.04.2022	65 482,20	13 605,83	-51 876,37	0,00%	130 964,40	288 866,71	157 902,31	220,57%	44,11%	-
11	Podbudowa z chudego betonu grubość warstwy 20 cm m2	m2	537 678,00	27.07.2020	25.05.2022	53 767,80	12 008,54	-41 759,26	22,33%	107 536,60	284 848,28	177 312,68	264,89%	52,98%	-
12	Podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS	m2	201 929,02	27.11.2020	09.08.2022	20 192,90	6 051,11	-14 141,79	0,00%	40 385,80	7 975,92	-32 409,88	19,75%	0,00%	-
13	Wykonanie nawierzchni z betonu C35/45, płyty dyblowane grubości 30 cm w dwóch warstwach	m2	479 222,00	06.10.2020	29.06.2022	53 246,89	79 897,15	26 650,26	150,05%	106 493,78	178 945,86	72 452,08	168,03%	37,34%	-
14	Wykonanie warstwy posilżowej	m2	479 222,00	06.10.2020	29.06.2022	53 246,89	72 524,27	19 277,38	136,20%	106 493,78	171 404,12	64 910,34	160,95%	35,77%	-
15	Wykonanie nawierzchni z AC	m2	322 682,00	17.03.2021	02.09.2022	18 981,29	9 655,40	-9 325,89	50,87%	37 982,59	9 655,40	-28 307,19	25,43%	2,99%	-
16	Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA 11, grubości 4 cm m2	m2	38 011,00	16.04.2021	14.09.2022	2 715,07	573,49	-2 141,58	0,00%	5 430,14	573,49	-4 856,65	10,56%	1,51%	-
17	Humusowanie skarp, rowów i terenów płaskich	m2	626 304,04	21.10.2020	29.08.2022	28 468,37	17 936,81	-10 531,56	0,00%	56 936,73	17 936,81	-38 999,92	31,50%	2,86%	-
18	Ekran akustyczne	m2	40 256,50	10.11.2020	24.09.2022	1 829,84	0,00	-1 829,84	0,00%	3 659,68	681,55	-2 978,13	18,62%	1,69%	-
19	Elementy ulic	mb	47 884,90	27.11.2020	26.09.2022	2 176,59	3 611,66	1 435,07	0,00%	4 353,17	6 321,92	1 968,75	145,23%	13,20%	-
20	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu	mb	48 719,00	07.05.2019	30.06.2022	2 029,96	1 172,00	-857,96	0,00%	4 059,92	1 172,00	-2 887,92	28,87%	2,41%	-
21	Zieleń drogową	szt.	60 402,00	18.07.2022	23.09.2022	24 160,80	0,00	-24 160,80	0,00%	48 321,60	0,00	-48 321,60	0,00%	0,00%	-
22	Wykonanie zbiornika zastępczego ZZ01	kpl.	1,00	16.03.2019	26.04.2019	0,67	0,00	-0,67	0,00%	1,33	1,00	-0,33	75,00%	100,00%	-
23	Ustawienie ogrodzenia – oczko 10x10cm; wys. 2,20m wraz z bramami	m	46 400,00	15.07.2022	04.10.2020	18 560,00	0,00	-18 560,00	0,00%	37 120,00	0,00	-37 120,00	0,00%	0,00%	-
II.	ROBOTY MOSTOWE:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-
1	PZ-338a	kpl.	1	13.09.2019	24.03.2022	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-
1.1	Wykopy pod ławy	kpl.	1	13.09.2019	28.05.2020	0,13	0,00	-0,13	0,00%	0,25	1,00	0,75	400,00%	100,00%	-
1.2	Wymiana gruntu	kpl.	4	13.09.2019	28.05.2020	0,50	0,00	-0,50	0,00%	1,00	4,00	3,00	400,00%	100,00%	-
1.3	Wykonanie pali	szt	80	13.09.2019	28.05.2020	40,00	0,00	-40,00	0,00%	80,00	73,95	-6,05	92,44%	92,44%	-
1.4	Próbné obciążenie pali	szt	5	13.09.2019	28.05.2020	2,50	0,00	-2,50	0,00%	5,00	5,00	0,00	100,00%	100,00%	-
1.5	Zasypy przyczółków	kpl	2	13.09.2019	28.05.2020	1,00	0,00	-1,00	0,00%	2,00	0,00	-2,00	0,00%	0,00%	-
1.6	Nasyp ekologiczny (24264,2m3)	kpl	1	13.09.2019	28.05.2020	0,50	0,00	-0,50	0,00%	1,00	0,00	-1,00	0,00%	0,00%	-
1.7	Zbrojenie stalą klasy AIIIIN	kg	671766	29.05.2020	29.03.2021	67 176,60	41 458,50	-25 718,10	61,72%	134 353,20	661 918,00	527 564,80	492,67%	98,53%	-
1.8	Zabetonowanie fundamentów i skrzydeł	szt	12	29.05.2020	29.03.2021	1,20	0,00	-1,20	0,00%	2,40	0,00	-2,40	0,00%	0,00%	-
1.9	Zabetonowanie słupów	szt	48	29.05.2020	29.03.2021	4,80	0,00	-4,80	0,00%	9,60	46,40	36,80	483,33%	96,67%	-
1.10	Zabetonowanie przyczółków	szt	8	29.05.2020	29.03.2021	0,80	0,00	-0,80	0,00%	1,60	8,00	6,40	500,00%	100,00%	-
1.11	Zabetonowanie ustroju nośnego	szt	8	03.10.2020	01.09.2021	0,73	1,00	0,27	137,50%	1,45	4,00	2,55	275,00%	50,00%	-
1.12	Roboty wykończeniowe żelbetu	kpl	1	03.10.2020	01.09.2021	0,09	0,00	-0,09	0,00%	0,18	0,00	-0,18	0,00%	0,00%	-
1.13	Belki T	szt	152	03.10.2020	01.09.2021	13,82	0,00	-13,82	0,00%	27,64	152,00	124,36	550,00%	100,00%	-
1.14	Ekran przeciwłamieniowy h=2,4m	mb	357	13.07.2021	24.03.2022	39,67	0,00	-39,67	0,00%	79,33	0,00	-79,33	0,00%	0,00%	-

Procentowe zaawansowanie Robót (stan na 31.08.2020)															
Lp	Wyszczególnienie	Jm.	Ilość wg P.W. **)	Termin wykonania wg Programu		Realizacja w miesiącu				Realizacja narastająco					Komentarz
				Data rozpoczęcia [dd/mm/rr]	Data zakończenia [dd/mm/rr]	Plan	Wykonanie	Bilans +/-	% Wykonanie Planu	Plan	Wykonanie	Bilans +/-	% Wykonanie Planu	% Wykonanie P.W. **)	
Rodzaj formuły		x	x	x	x	x	x	[7 - 6]	[7 / 6]	x	x	[11 - 10]	[11 / 10]	[11 / 3]	x
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.15	Papa mostowa	kpl	4	13.07.2021	24.03.2022	0,44	0,00	-0,44	0,00%	0,89	0,00	-0,89	0,00%	0,00%	
1.16	Balustrady na obiektach mostowych (50m)	kpl	1	13.07.2021	24.03.2022	0,11	0,00	-0,11	0,00%	0,22	0,00	-0,22	0,00%	0,00%	
1.17	Antykorozyja betonu (hydrofobizacja i malowanie)	kpl	4	13.07.2021	24.03.2022	0,44	0,00	-0,44	0,00%	0,89	0,00	-0,89	0,00%	0,00%	
2	PZ-338b	kpl.	1	13.11.2019	16.06.2022	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-
2.1	Wykopy pod ławy	kpl.	1	13.09.2019	28.05.2020	0,13	0,00	-0,13	0,00%	0,25	0,60	0,35	240,00%	60,00%	
2.2	Wymiana gruntu	kpl.	4	13.09.2019	28.05.2020	0,50	0,00	-0,50	0,00%	1,00	1,00	0,00	100,00%	25,00%	
2.3	Wykonanie pali	szt	80	13.09.2019	28.05.2020	40,00	0,00	-40,00	0,00%	80,00	77,20	-2,80	96,50%	96,50%	
2.4	Próbne obciążenie pali	szt	5	13.09.2019	28.05.2020	2,50	0,00	-2,50	0,00%	5,00	2,00	-3,00	40,00%	40,00%	
2.5	Zasypy przyczółków	kpl	2	13.09.2019	28.05.2020	1,00	0,00	-1,00	0,00%	2,00	0,00	-2,00	0,00%	0,00%	
2.6	Nasyp ekologiczny (24264,2m3)	kpl	1	13.09.2019	28.05.2020	0,50	0,00	-0,50	0,00%	1,00	0,00	-1,00	0,00%	0,00%	
2.7	Zbrojenie stalą klasy AIIIIN	kg	671766	29.03.2020	29.03.2021	67 176,60	151 716,00	84 539,40	225,85%	134 353,20	708 321,00	573 967,80	527,21%	105,44%	
2.8	Zabetonowanie fundamentów i skrzydeł	szt	12	29.05.2020	29.03.2021	1,20	0,00	-1,20	0,00%	2,40	12,00	9,60	500,00%	100,00%	
2.9	Zabetonowanie słupów	szt	48	29.05.2020	29.03.2021	4,80	0,00	-4,80	0,00%	9,60	48,00	38,40	500,00%	100,00%	
2.10	Zabetonowanie przyczółków	szt	8	29.05.2020	29.03.2021	0,80	0,00	-0,80	0,00%	1,60	8,00	6,40	500,00%	100,00%	
2.11	Zabetonowanie ustroju nośnego	szt	8	03.10.2020	01.09.2021	0,73	1,00	0,27	137,50%	1,45	3,00	1,55	206,25%	37,50%	
2.12	Roboty wykończeniowe żelbetu	kpl	1	03.10.2020	01.09.2021	0,09	0,00	-0,09	0,00%	0,18	0,00	-0,18	0,00%	0,00%	
2.13	Belki T	szt	152	03.10.2020	01.09.2021	13,82	0,00	-13,82	0,00%	27,64	152,00	124,36	550,00%	100,00%	
2.14	Ekran przeciwośnieniowy h=2,4m	mb	357	13.07.2021	24.03.2022	39,67	0,00	-39,67	0,00%	79,33	0,00	-79,33	0,00%	0,00%	
2.15	Papa mostowa	kpl	4	13.07.2021	24.03.2022	0,44	0,00	-0,44	0,00%	0,89	0,00	-0,89	0,00%	0,00%	
2.16	Balustrady na obiektach mostowych (50m)	kpl	1	13.07.2021	24.03.2022	0,11	0,00	-0,11	0,00%	0,22	0,00	-0,22	0,00%	0,00%	
2.17	Antykorozyja betonu (hydrofobizacja i malowanie)	kpl	4	13.07.2021	24.03.2022	0,44	0,00	-0,44	0,00%	0,89	0,00	-0,89	0,00%	0,00%	
3	Ppz-01	kpl.	1	16.03.2020	10.09.2020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-
3.1	Wykopy pod ławy	kpl.	2	16.03.2020	10.09.2020	0,33	0,00	-0,33	0,00%	0,67	1,00	0,33	150,00%	50,00%	-
3.2	Wbicie tymczasowej ścianki szczelnej	kpl.	1	16.03.2020	10.09.2020	0,17	0,00	-0,17	0,00%	0,33	1,00	0,67	300,00%	100,00%	-
3.3	Zasypki	kpl	2	16.03.2020	10.09.2020	0,33	0,00	-0,33	0,00%	0,67	1,00	0,33	150,00%	50,00%	-
3.4	Zabetonowanie fundamentu	kpl	2	16.03.2020	10.09.2020	0,33	0,00	-0,33	0,00%	0,67	1,00	0,33	150,00%	50,00%	-
3.5	Zbrojenie stalą klasy AIIIIN	kg	4854	16.03.2020	10.09.2020	809,00	0,00	-809,00	0,00%	1 618,00	2 427,00	809,00	150,00%	50,00%	-
3.6	Montaż prefabrykatów żelbetowych	szt	40,00	16.03.2020	10.09.2020	6,67	0,00	-6,67	0,00%	13,33	19,00	5,67	142,50%	47,50%	-
3.7	Papa mostowa	kpl	2,00	02.07.2020	10.09.2020	0,80	0,00	-0,80	0,00%	1,60	1,00	-0,60	62,50%	50,00%	-
3.8	Balustrady na obiektach mostowych (12,4m)	kpl	1,00	02.07.2020	10.09.2020	0,40	0,00	-0,40	0,00%	0,80	0,00	-0,80	0,00%	0,00%	-
4	Ppz-02	kpl.	1	16.03.2020	20.06.2022	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-
4.1	Wbicie tymczasowej ścianki szczelnej	kpl.	2	02.04.2020	01.06.2020	1,00	0,00	-1,00	0,00%	2,00	1,50	-0,50	75,00%	75,00%	-
4.2	Wykopy pod ławy	kpl.	2	02.04.2020	01.06.2020	1,00	0,00	-1,00	0,00%	2,00	1,00	-1,00	50,00%	50,00%	-
4.3	Zasypki	kpl	2	16.03.2020	10.09.2020	1,00	0,00	-1,00	0,00%	2,00	1,00	-1,00	50,00%	50,00%	-
4.4	Zabetonowanie fundamentu	kpl.	4	09.06.2020	18.07.2020	2,00	0,00	-2,00	0,00%	4,00	1,00	-3,00	25,00%	25,00%	-
4.5	Zbrojenie stalą klasy AIIIIN	kg	146154	02.04.2020	01.06.2020	73 077,00	0,00	-73 077,00	0,00%	146 154,00	73 516,00	-72 638,00	50,30%	50,30%	-
4.6	Zabetonowanie ustroju nośnego	kpl	2,00	16.03.2020	10.09.2020	0,33	0,00	-0,33	0,00%	0,67	1,00	0,33	150,00%	50,00%	-
4.7	Papa mostowa	kpl	2,00	02.07.2020	10.09.2020	0,80	0,00	-0,80	0,00%	1,60	1,00	-0,60	62,50%	50,00%	-
4.8	Balustrady na obiektach mostowych (70,97m)	kpl	2,00	02.07.2020	10.09.2020	0,80	0,00	-0,80	0,00%	1,60	0,00	-1,60	0,00%	0,00%	-
5	Ppz-03	kpl.	1	16.03.2020	03.06.2022	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-
5.1	Wykopy pod ławy	kpl.	2	09.08.2019	07.10.2019	1,00	0,00	-1,00	0,00%	2,00	1,00	-1,00	50,00%	50,00%	-
5.2	Wbicie tymczasowej ścianki szczelnej	kpl.	1	09.08.2019	07.10.2019	0,50	0,00	-0,50	0,00%	1,00	1,00	0,00	100,00%	100,00%	-
5.3	Zasypki	kpl	2	16.03.2020	10.09.2020	0,33	0,00	-0,33	0,00%	0,67	1,00	0,33	150,00%	50,00%	-
5.4	Zabetonowanie fundamentu	kpl	2	16.03.2020	10.09.2020	0,33	0,00	-0,33	0,00%	0,67	1,00	0,33	150,00%	50,00%	-
5.5	Zbrojenie stalą klasy AIIIIN	kg	13649	16.03.2020	10.09.2020	2 274,83	0,00	-2 274,83	0,00%	4 549,67	6 824,50	2 274,83	150,00%	50,00%	-

Procentowe zaawansowanie Robót (stan na 31.08.2020)															
Lp	Wyszczególnienie	Jm.	Ilość wg P.W. **)	Termin wykonania wg Programu		Realizacja w miesiącu				Realizacja narastająco					Komentarz
				Data rozpoczęcia [dd/mm/rr]	Data zakończenia [dd/mm/rr]	Plan	Wykonanie	Bilans +/-	% Wykonanie Planu	Plan	Wykonanie	Bilans +/-	% Wykonanie Planu	% Wykonanie P.W. **)	
Rodzaj formuły															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
5.6	Montaż prefabrykatów żelbetonowych	szt	38,00	16.03.2020	10.09.2020	6,33	0,00	-6,33	0,00%	12,67	18,00	5,33	142,11%	47,37%	-
5.7	Papa mostowa	kpl	2,00	02.07.2020	10.09.2020	0,80	0,00	-0,80	0,00%	1,60	1,00	-0,60	62,50%	50,00%	-
5.8	Balustrady na obiektach mostowych (12,4m)	kpl	1,00	02.07.2020	10.09.2020	0,40	0,00	-0,40	0,00%	0,80	0,00	-0,80	0,00%	0,00%	-
6	Ppz-04	kpl.	1	16.03.2020	20.06.2022	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-
6.1	Wykopy pod ławy	kpl.	2	16.03.2020	01.04.2020	2,00	0,00	-2,00	0,00%	4,00	1,00	-3,00	25,00%	50,00%	-
6.2	Wbicie tymczasowej ścianki szczelnej	kpl.	2	16.03.2020	01.04.2020	2,00	0,00	-2,00	0,00%	4,00	2,00	-2,00	50,00%	100,00%	-
6.3	Wbicie ścianek szczelnych do pozostawienia (440m2)	kpl.	2	16.03.2020	01.04.2020	2,00	0,00	-2,00	0,00%	4,00	1,00	-3,00	25,00%	50,00%	-
6.4	Zasyпки	kpl	2	16.03.2020	10.09.2020	0,33	0,00	-0,33	0,00%	0,67	1,00	0,33	150,00%	50,00%	-
6.4	Zbrojenie stalą klasy AIIIIN	kg	176897	08.06.2020	25.06.2020	176 897,00	0,00	-176 897,00	0,00%	353 794,00	88 357,00	-265 437,00	24,97%	49,95%	-
6.5	Zabetonowanie fundamentu	kpl	4	09.06.2020	18.07.2020	4,00	0,00	-4,00	0,00%	8,00	2,00	-6,00	25,00%	50,00%	-
6.6	Zabetonowanie ustroju nośnego	kpl.	2	09.06.2020	18.07.2020	2,00	0,00	-2,00	0,00%	4,00	1,00	-3,00	25,00%	50,00%	-
6.7	Papa mostowa	kpl	2,00	02.07.2020	10.09.2020	0,80	0,00	-0,80	0,00%	1,60	1,00	-0,60	62,50%	50,00%	-
6.8	Balustrady na obiektach mostowych (12,4m)	kpl	1,00	02.07.2020	10.09.2020	0,40	0,00	-0,40	0,00%	0,80	0,00	-0,80	0,00%	0,00%	-
7	Ppz-05	kpl.	1	08.10.2019	01.12.2021	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-
7.1	Wykopy pod ławy	kpl.	1	08.10.2019	06.12.2019	0,50	0,00	-0,50	0,00%	1,00	1,00	0,00	100,00%	100,00%	-
7.2	Wbicie tymczasowej ścianki szczelnej	kpl.	1	08.10.2019	06.12.2019	0,50	0,00	-0,50	0,00%	1,00	1,00	0,00	100,00%	100,00%	-
7.3	Zasyпки	kpl	2	16.03.2020	10.09.2020	0,33	0,00	-0,33	0,00%	0,67	1,00	0,33	150,00%	50,00%	-
7.4	Zbrojenie stalą klasy AIIIIN	kg	5330	08.10.2019	06.12.2019	2 665,00	0,00	-2 665,00	0,00%	5 330,00	2 700,00	-2 630,00	50,66%	50,66%	-
7.5	Zabetonowanie fundamentu	kpl.	2	08.10.2019	06.12.2019	1,00	0,00	-1,00	0,00%	2,00	1,00	-1,00	50,00%	50,00%	-
7.6	Montaż prefabrykatów żelbetonowych	kpl.	47	08.10.2019	06.12.2019	23,50	0,00	-23,50	0,00%	47,00	23,00	-24,00	48,94%	48,94%	-
7.7	Papa mostowa	kpl	2,00	02.07.2020	10.09.2020	0,80	0,00	-0,80	0,00%	1,60	1,00	-0,60	62,50%	50,00%	-
7.8	Balustrady na obiektach mostowych (12,4m)	kpl	2,00	02.07.2020	10.09.2020	0,80	0,00	-0,80	0,00%	1,60	0,00	-1,60	0,00%	0,00%	-
8	Ppz-DS02.1-3	kpl.	1	07.05.2020	16.07.2021	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-
9	WA-339	kpl.	1	24.06.2019	15.07.2020	0,07	0,00	-0,07	0,00%	0,14	0,00	-0,14	0,00%	0,00%	-
9.1	Wbicie tymczasowej ścianki szczelnej etap I	kpl.	1	24.06.2019	13.09.2019	0,67	0,00	-0,67	0,00%	1,33	1,00	-0,33	75,00%	100,00%	-
9.2	Wyciągnięcie tymczasowej ścianki szczelnej (220m2)	kpl.	1	24.06.2019	13.09.2019	0,67	0,00	-0,67	0,00%	1,33	1,00	-0,33	75,00%	100,00%	-
9.3	Wykopy pod ławy	kpl.	2	24.06.2019	13.09.2019	1,33	0,00	-1,33	0,00%	2,67	1,00	-1,67	37,50%	50,00%	-
9.4	Kolumny DSM (352m)	kpl.	3	24.06.2019	13.09.2019	2,00	0,00	-2,00	0,00%	4,00	1,00	-3,00	25,00%	33,33%	-
9.5	Zasyпки	kpl.	2	24.06.2019	13.09.2019	1,33	0,00	-1,33	0,00%	2,67	1,00	-1,67	37,50%	50,00%	-
9.6	Zbrojenie stalą klasy AIIIIN	kg	120 389,00	24.06.2019	13.09.2019	80 259,33	1 790,00	-78 469,33	2,23%	160 518,67	59 091,20	-101 427,47	36,81%	49,08%	-
9.7	Zabetonowanie fundamentu	kpl	4,00	24.06.2019	13.09.2019	2,67	0,00	-2,67	0,00%	5,33	1,50	-3,83	28,13%	37,50%	-

Procentowe zaawansowanie Robót (stan na 31.08.2020)															
Lp	Wyszczególnienie	Jm.	Ilość wg P.W. **)	Termin wykonania wg Programu		Realizacja w miesiącu				Realizacja narastająco					Komentarz
				Data rozpoczęcia [dd/mm/rr]	Data zakończenia [dd/mm/rr]	Plan	Wykonanie	Bilans +/-	% Wykonanie Planu	Plan	Wykonanie	Bilans +/-	% Wykonanie Planu	% Wykonanie P.W. **)	
Rodzaj formuły															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
9.8	Zabetonowanie ustroju nośnego	kpl	2,00	24.06.2019	13.09.2019	0,80	0,00	-0,80	0,00%	1,60	1,00	-0,60	62,50%	50,00%	
9.9	Zabetonowanie płyt przejściowych	kpl	4,00	24.06.2019	13.09.2019	1,14	0,00	-1,14	0,00%	2,29	2,00	-0,29	87,50%	50,00%	
9.10	Belki T	szt	35,00	30.10.2019	15.11.2019	23,33	0,00	-23,33	0,00%	46,67	19,50	-27,17	41,79%	55,71%	
9.11	Dylatacje	szt	4,00	30.10.2019	15.11.2019	2,67	0,00	-2,67	0,00%	5,33	2,00	-3,33	37,50%	50,00%	
10	Ppz-06	kpl.	1	07.11.2019	01.10.2021	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
10.1	Wykopy pod ławy	kpl.	2	16.03.2020	01.04.2020	2,00	0,00	-2,00	0,00%	4,00	1,00	-3,00	25,00%	50,00%	
10.2	Wbicie tymczasowej ścianki szczelnej	kpl.	1	07.11.2019	04.04.2020	0,20	0,00	-0,20	0,00%	0,40	1,00	0,60	250,00%	100,00%	
10.3	Zasyпки	kpl	2	16.03.2020	10.09.2020	0,33	0,00	-0,33	0,00%	0,67	0,50	-0,17	75,00%	25,00%	
10.4	Zbrojenie stalą klasy AIIIIN	kg	136708	08.06.2020	25.06.2020	136 708,00	0,00	-136 708,00	0,00%	273 416,00	67 154,00	-206 262,00	24,56%	49,12%	
10.5	Zabetonowanie fundamentu	kpl	6	09.06.2020	18.07.2020	6,00	0,00	-6,00	0,00%	12,00	3,00	-9,00	25,00%	50,00%	
10.6	Zabetonowanie ustroju nośnego	kpl.	2	09.06.2020	18.07.2020	2,00	0,00	-2,00	0,00%	4,00	1,00	-3,00	25,00%	50,00%	
10.7	Papa mostowa	kpl	2,00	02.07.2020	10.09.2020	0,80	0,00	-0,80	0,00%	1,60	1,00	-0,60	62,50%	50,00%	
10.8	Balustrady na obiektach mostowych (12,4m)	kpl	8,00	02.07.2020	10.09.2020	3,20	0,00	-3,20	0,00%	6,40	0,00	-6,40	0,00%	0,00%	
11	PG-340	kpl.	1	07.05.2019	16.07.2019	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Wykopy pod ławy	kpl.	1	07.05.2019	16.07.2019	0,50	0,00	-0,50	0,00%	1,00	1,00	0,00	100,00%	100,00%	
11.2	Wymiana gruntu	kpl.	4	07.05.2019	16.07.2019	2,00	0,00	-2,00	0,00%	4,00	1,50	-2,50	37,50%	37,50%	
11.3	Kolumny DSM (1344m)	kpl.	2	07.05.2019	16.07.2019	1,00	0,00	-1,00	0,00%	2,00	1,00	-1,00	50,00%	50,00%	
11.4	Zasyпки	kpl.	2	07.05.2019	16.07.2019	0,67	0,00	-0,67	0,00%	1,33	1,00	-0,33	75,00%	50,00%	
11.5	Zbrojenie stalą klasy AIIIIN	kg	141 573,00	06.11.2019	22.04.2020	23 595,50	0,00	-23 595,50	0,00%	47 191,00	72 065,50	24 874,50	152,71%	50,90%	
11.6	Zabetonowanie fundamentu	kpl.	6,00	24.06.2019	13.09.2019	2,00	0,00	-2,00	0,00%	4,00	3,00	-1,00	75,00%	50,00%	
11.7	Zabetonowanie przyczółków i skrzydeł	kpl	4,00	24.06.2019	22.04.2020	0,50	0,00	-0,50	0,00%	1,00	2,00	1,00	200,00%	50,00%	
11.8	Zabetonowanie ustroju nośnego	kpl.	2	09.06.2020	18.07.2020	2,00	0,00	-2,00	0,00%	4,00	1,00	-3,00	25,00%	50,00%	
11.9	Papa mostowa	kpl	2,00	09.06.2020	18.07.2020	2,00	1,00	-1,00	50,00%	4,00	1,00	-3,00	25,00%	50,00%	
11.10	Asfalt lany (624,8m2)	kpl	2,00	09.06.2020	18.07.2020	2,00	1,00	-1,00	50,00%	4,00	1,00	-3,00	25,00%	50,00%	
11.11	SMA (624,8m2)	kpl	2,00	09.06.2020	18.07.2020	2,00	0,00	-2,00	0,00%	4,00	0,00	-4,00	0,00%	0,00%	
11.12	Antykorozja betonu (hydrofobizacja i malowanie)	kpl	2,00	09.06.2020	18.07.2020	2,00	0,00	-2,00	0,00%	4,00	0,00	-4,00	0,00%	0,00%	
11.13	Balustrady na obiektach mostowych (66,31m)	kpl	6,00	09.06.2020	18.07.2020	6,00	0,00	-6,00	0,00%	12,00	0,00	-12,00	0,00%	0,00%	
12	PZ-340a	kpl.	1	07.05.2019	16.07.2019	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12.2	Wykopy pod ławy	kpl.	2	07.05.2019	16.07.2019	1,00	0,00	-1,00	0,00%	2,00	1,80	-0,20	90,00%	90,00%	
12.3	Wymiana gruntu	kpl.	4	07.05.2019	16.07.2019	2,00	0,00	-2,00	0,00%	4,00	4,00	0,00	100,00%	100,00%	
12.4	Wykonanie pali	szt	80,00	15.06.2019	30.09.2019	40,00	0,00	-40,00	0,00%	80,00	80,00	0,00	100,00%	100,00%	
12.5	Próbne obciążenie pali	szt	5,00	15.06.2019	30.09.2019	2,50	0,00	-2,50	0,00%	5,00	5,00	0,00	100,00%	100,00%	
12.6	Wbicie tymczasowej ścianki szczelnej etap I	kpl.	1	17.07.2019	02.09.2019	0,50	0,00	-0,50	0,00%	1,00	1,00	0,00	100,00%	100,00%	
12.7	Zasyпки	kpl.	2	07.05.2019	16.07.2019	0,67	0,00	-0,67	0,00%	1,33	0,90	-0,43	67,50%	45,00%	
12.8	Zbrojenie stalą klasy AIIIIN	kg	655 448,00	06.11.2019	22.04.2020	109 241,33	67 785,00	-41 456,33	62,05%	218 482,67	655 423,00	436 940,33	299,99%	100,00%	
12.9	Zabetonowanie fundamentu	szt.	12,00	24.06.2019	13.09.2019	4,00	0,00	-4,00	0,00%	8,00	12,00	4,00	150,00%	100,00%	
12.10	Zabetonowanie słupów	szt.	48,00	24.06.2019	22.04.2020	6,00	0,00	-6,00	0,00%	12,00	19,00	7,00	158,33%	39,58%	
12.11	Zabetonowanie przyczółków	szt	8,00	24.06.2019	22.04.2020	1,00	0,00	-1,00	0,00%	2,00	6,00	4,00	300,00%	75,00%	

Procentowe zaawansowanie Robót (stan na 31.08.2020)															
Lp	Wyszczególnienie	Jm.	Ilość wg P.W. **)	Termin wykonania wg Programu		Realizacja w miesiącu				Realizacja narastająco					Komentarz
				Data rozpoczęcia [dd/mm/rr]	Data zakończenia [dd/mm/rr]	Plan	Wykonanie	Bilans +/-	% Wykonanie Planu	Plan	Wykonanie	Bilans +/-	% Wykonanie Planu	% Wykonanie P.W. **)	
	Rodzaj formuły	x	x	x	x	x	x	[7-6]	[7/6]	x	x	[11-10]	[11/10]	[11/3]	x
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12.12	Zabetonowanie ustroju nośnego	sz	4	09.06.2020	18.07.2020	4,00	0,00	-4,00	0,00%	8,00	4,00	-4,00	50,00%	100,00%	
12.13	Belki T	szt	152,00	07.05.2019	16.07.2019	50,67	0,00	-50,67	0,00%	101,33	146,20	44,87	144,28%	96,18%	
12.14	Papa mostowa	kpl	4,00	09.06.2020	18.07.2020	4,00	0,00	-4,00	0,00%	8,00	0,00	-8,00	0,00%	0,00%	
12.15	Antykorozyja betonu (hydrofobizacja i malowanie)	kpl	2,00	09.06.2020	18.07.2020	2,00	0,00	-2,00	0,00%	4,00	0,00	-4,00	0,00%	0,00%	
12.16	Balustrady na obiektach mostowych (66,31m)	kpl	6,00	09.06.2020	18.07.2020	6,00	0,00	-6,00	0,00%	12,00	0,00	-12,00	0,00%	0,00%	
13	PZ-340b	kpl.	1	07.05.2019	16.07.2019	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-
13.1	Wykopy pod ławy	kpl.	2	07.05.2019	16.07.2019	1,00	0,00	-1,00	0,00%	2,00	1,00	-1,00	50,00%	50,00%	-
13.2	Kolumny DSM (1344m)	kpl.	2	07.05.2019	16.07.2019	1,00	0,00	-1,00	0,00%	2,00	1,00	-1,00	50,00%	50,00%	-
13.3	Zasyпки	kpl.	2	07.05.2019	16.07.2019	1,00	0,00	-1,00	0,00%	2,00	1,00	-1,00	50,00%	50,00%	
13.4	Zbrojenie stalą klasy AIIIIN	kg	136082	07.05.2019	16.07.2019	68 041,00	0,00	-68 041,00	0,00%	136 082,00	64 602,00	-71 480,00	47,47%	47,47%	-
13.5	Zabetonowanie fundamentu	kpl	6	24.06.2019	13.09.2019	2,00	0,00	-2,00	0,00%	4,00	3,00	-1,00	75,00%	50,00%	
13.6	Zabetonowanie przyczółków i skrzydeł	kpl	6	07.05.2019	16.07.2019	2,00	0,00	-2,00	0,00%	4,00	3,00	-1,00	75,00%	50,00%	
13.7	Zabetonowanie ustroju nośnego	kpl.	2	09.06.2020	18.07.2020	2,00	0,00	-2,00	0,00%	4,00	1,00	-3,00	25,00%	50,00%	
13.8	Papa mostowa	kpl	2,00	09.06.2020	18.07.2020	2,00	0,00	-2,00	0,00%	4,00	1,00	-3,00	25,00%	50,00%	
14	WA-341	kpl.	1	24.06.2019	04.08.2021	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-
14.1	Wykopy pod ławy	kpl.	2	17.07.2019	02.09.2019	1,00	0,00	-1,00	0,00%	2,00	1,00	-1,00	50,00%	50,00%	-
14.2	Kolumny DSM (1229m)	kpl	2	17.07.2019	02.09.2019	1,00	0,00	-1,00	0,00%	2,00	1,00	-1,00	50,00%	50,00%	-
14.3	Wbicie tymczasowej ścianki szczelnej etap I	kpl.	1	17.07.2019	02.09.2019	0,50	0,00	-0,50	0,00%	1,00	0,90	-0,10	90,00%	90,00%	-
14.4	Zasyпки	kpl.	2	17.07.2019	02.09.2019	0,67	0,00	-0,67	0,00%	1,33	1,00	-0,33	75,00%	50,00%	
14.5	Zbrojenie stalą klasy AIIIIN	kg	140131	17.07.2019	02.09.2019	46 710,33	0,00	-46 710,33	0,00%	93 420,67	59 727,00	-33 693,67	63,93%	42,62%	
14.6	Zabetonowanie fundamentu	kpl.	8	17.07.2019	02.09.2019	2,67	0,00	-2,67	0,00%	5,33	4,00	-1,33	75,00%	50,00%	
14.7	Zabetonowanie przyczółków i skrzydeł	kpl.	6	17.07.2019	02.09.2019	2,00	0,00	-2,00	0,00%	4,00	4,00	0,00	100,00%	66,67%	
14.8	Zabetonowanie ustroju nośnego (rama)	kpl.	2	17.07.2019	02.09.2019	0,67	0,00	-0,67	0,00%	1,33	1,00	-0,33	75,00%	50,00%	
14.9	Belki T	szt	36	17.07.2019	02.09.2019	12,00	0,00	-12,00	0,00%	24,00	18,00	-6,00	75,00%	50,00%	
14.10	Dylatacje	szt	4	17.07.2019	02.09.2019	1,33	0,00	-1,33	0,00%	2,67	2,00	-0,67	75,00%	50,00%	
14.11	Asfalt lany (618,6m2)	kpl	2	17.07.2019	02.09.2019	0,67	1,00	0,33	150,00%	1,33	1,00	-0,33	75,00%	50,00%	
15	WA-342	kpl.	1	07.05.2019	16.07.2019	0,50	0,00	-0,50	0,00%	1,00	0,00	-1,00	0,00%	0,00%	-
15.1	Wykopy pod ławy	kpl.	2	07.05.2019	16.07.2019	1,00	0,00	-1,00	0,00%	2,00	1,00	-1,00	50,00%	50,00%	
15.2	Kolumny DSM (1344m)	kpl.	2	07.05.2019	16.07.2019	1,00	0,00	-1,00	0,00%	2,00	1,00	-1,00	50,00%	50,00%	
15.3	Zasyпки	kpl.	2	07.05.2019	16.07.2019	1,00	0,00	-1,00	0,00%	2,00	2,00	0,00	100,00%	100,00%	
15.4	Zbrojenie stalą klasy AIIIIN	kg	136082	07.05.2019	16.07.2019	68 041,00	0,00	-68 041,00	0,00%	136 082,00	27 607,00	-108 475,00	20,29%	20,29%	

Procentowe zaawansowanie Robót (stan na 31.08.2020)															
Lp	Wyszczególnienie	Jm.	Ilość wg P.W. **)	Termin wykonania wg Programu		Realizacja w miesiącu				Realizacja narastająco					Komentarz
				Data rozpoczęcia [dd/mm/rr]	Data zakończenia [dd/mm/rr]	Plan	Wykonanie	Bilans +/-	% Wykonanie Planu	Plan	Wykonanie	Bilans +/-	% Wykonanie Planu	% Wykonanie P.W. **)	
Rodzaj formuły		x	x	x	x	x	x	[7-6]	[7/6]	x	x	[11-10]	[11/10]	[11/3]	x
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	WA-343	kpl.	1	07.05.2019	16.07.2019	0,50	0,00	-0,50	0,00%	1,00	0,00	-1,00	0,00%	0,00%	-
16.1	Wykopy pod ławy	kpl.	2	07.05.2019	16.07.2019	1,00	0,00	-1,00	0,00%	2,00	1,80	-0,20	90,00%	90,00%	-
16.2	Wymiana gruntu	kpl.	4	07.05.2019	16.07.2019	2,00	0,00	-2,00	0,00%	4,00	4,00	0,00	100,00%	100,00%	-
16.3	Zасыпки	kpl.	2	07.05.2019	16.07.2019	0,67	0,00	-0,67	0,00%	1,33	1,80	0,47	135,00%	90,00%	-
16.4	Zbrojenie stalą klasy AIIIIN	kg	655 448,00	06.11.2019	22.04.2020	109 241,33	0,00	-109 241,33	0,00%	218 482,67	234 633,00	16 150,33	107,39%	35,80%	-
16.5	Zabetonowanie fundamentu	szt.	12,00	24.06.2019	13.09.2019	4,00	0,00	-4,00	0,00%	8,00	12,00	4,00	150,00%	100,00%	-
17	Zabetonowanie słupów	szt.	48,00	24.06.2019	22.04.2020	6,00	0,00	-6,00	0,00%	12,00	11,00	-1,00	91,67%	22,92%	-
18	MA/PZ-345	kpl.	1	07.05.2019	16.07.2019	0,50	0,00	-0,50	0,00%	1,00	0,00	-1,00	0,00%	0,00%	-
18.1	Wbicie tymczasowej ścianki szczelnej etap I	kpl.	1	20.09.2019	19.11.2019	0,50	0,00	-0,50	0,00%	1,00	1,00	0,00	100,00%	100,00%	-
18.2	Wykopy pod ławy	kpl.	2	07.05.2019	16.07.2019	1,00	0,00	-1,00	0,00%	2,00	1,00	-1,00	50,00%	50,00%	-
18.3	Wykonanie pali	szt	102,00	15.06.2019	30.09.2019	51,00	0,00	-51,00	0,00%	102,00	50,00	-52,00	49,02%	49,02%	-
18.4	Zасыпки	kpl.	2	07.05.2019	16.07.2019	0,33	1,00	0,67	300,00%	0,67	1,00	0,33	150,00%	50,00%	-
18.5	Zbrojenie stalą klasy AIIIIN	kg	178 321,00	06.11.2019	22.04.2020	29 720,17	0,00	-29 720,17	0,00%	59 440,33	85 739,00	26 298,67	144,24%	48,08%	-
18.6	Zabetonowanie fundamentu	kpl	8,00	06.11.2019	22.04.2020	1,33	0,00	-1,33	0,00%	2,67	4,00	1,33	150,00%	50,00%	-
18.7	Zabetonowanie przyczółków i skrzydeł	kpl	8,00	06.11.2019	22.04.2020	1,33	0,00	-1,33	0,00%	2,67	4,00	1,33	150,00%	50,00%	-
18.8	Zabetonowanie ustroju nośnego	kpl.	1	13.09.2019	11.12.2019	0,33	0,00	-0,33	0,00%	0,67	1,00	0,33	150,00%	100,00%	-
18.9	Belki T	szt	36,00	30.10.2019	15.11.2019	36,00	0,00	-36,00	0,00%	72,00	18,00	-54,00	25,00%	50,00%	-
18.10	Dylatacje	szt	4,00	30.10.2020	15.11.2020	1,00	0,00	-1,00	0,00%	2,00	2,00	0,00	100,00%	50,00%	-
18.11	Asfalt lany (807m2)	kpl	2,00	30.10.2020	15.11.2020	1,00	1,00	0,00	100,00%	2,00	1,00	-1,00	50,00%	50,00%	-
19	MD/PZ-345a	kpl.	1	07.05.2019	16.07.2019	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-
19.1	Wykopy pod ławy	kpl	2	20.09.2019	19.11.2019	1,00	0,00	-1,00	0,00%	2,00	2,00	0,00	100,00%	100,00%	-
19.2	Wbicie tymczasowej ścianki szczelnej etap I	kpl.	1	15.06.2019	30.09.2019	0,40	0,00	-0,40	0,00%	0,80	1,00	0,20	125,00%	100,00%	-
19.3	Wykonanie pali	szt	46,00	15.06.2019	30.09.2019	18,40	0,00	-18,40	0,00%	36,80	46,00	9,20	125,00%	100,00%	-
19.4	Próbnе obciążenie pali	szt	3,00	15.06.2019	30.09.2019	1,20	0,00	-1,20	0,00%	2,40	3,00	0,60	125,00%	100,00%	-
19.5	Zbrojenie stalą klasy AIIIIN	kg	165 518,00	13.09.2019	11.05.2020	20 689,75	29 847,00	9 157,25	144,26%	41 379,50	181 052,00	139 672,50	437,54%	109,39%	-
19.6	Zabetonowanie fundamentu	szt	6,00	13.08.2020	11.10.2020	3,00	6,00	3,00	200,00%	6,00	6,00	0,00	100,00%	100,00%	-
20	PG-346	kpl.	1	22.08.2019	02.09.2021	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-
20.1	Wykopy pod ławy	kpl	2	20.09.2019	19.11.2019	1,00	0,00	-1,00	0,00%	2,00	1,00	-1,00	50,00%	50,00%	-
20.2	Kolumny DSM (1330m)	kpl	2	20.09.2019	19.11.2019	1,00	0,00	-1,00	0,00%	2,00	1,00	-1,00	50,00%	50,00%	-
20.3	Wbicie tymczasowej ścianki szczelnej etap I	kpl.	1	20.09.2019	19.11.2019	0,50	0,00	-0,50	0,00%	1,00	0,95	-0,05	95,00%	95,00%	-
20.4	Zabetonowanie fundamentu	kpl.	8	20.09.2019	19.11.2019	4,00	0,00	-4,00	0,00%	8,00	2,00	-6,00	25,00%	25,00%	-
20.5	Zabetonowanie przyczółków i skrzydeł	kpl.	6	20.09.2019	19.11.2019	3,00	0,00	-3,00	0,00%	6,00	2,00	-4,00	33,33%	33,33%	-
20.6	Zabetonowanie ustroju nośnego (rama)	kpl.	2	20.09.2019	19.11.2019	1,00	0,00	-1,00	0,00%	2,00	1,00	-1,00	50,00%	50,00%	-
20.7	Asfalt lany (298m2)	kpl	2	20.09.2020	19.11.2020	1,00	1,00	0,00	100,00%	2,00	1,00	-1,00	50,00%	50,00%	-
21	PG-347	kpl.	1	01.10.2019	12.10.2021	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-
21.1	Wbicie tymczasowej ścianki szczelnej etap I	kpl.	1	01.10.2019	29.10.2019	1,00	0,00	-1,00	0,00%	2,00	1,00	-1,00	50,00%	100,00%	-
21.2	Wykopy pod ławy	kpl.	2	13.09.2019	28.05.2020	0,25	0,00	-0,25	0,00%	0,50	1,00	0,50	200,00%	50,00%	-

Procentowe zaawansowanie Robót (stan na 31.08.2020)															
Lp	Wyszczególnienie	Jm.	Ilość wg P.W. **)	Termin wykonania wg Programu		Realizacja w miesiącu				Realizacja narastająco					Komentarz
				Data rozpoczęcia [dd/mm/rr]	Data zakończenia [dd/mm/rr]	Plan	Wykonanie	Bilans +/-	% Wykonanie Planu	Plan	Wykonanie	Bilans +/-	% Wykonanie Planu	% Wykonanie P.W. **)	
	Rodzaj formuły	x	x	x	x	x	x	[7 - 6]	[7 / 6]	x	x	[11 - 10]	[11 / 10]	[11 / 3]	x
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21.3	Kolumny DSM (1330m)	kpl	2	13.09.2019	28.05.2020	1,00	0,00	-1,00	0,00%	2,00	1,00	-1,00	50,00%	50,00%	
21.4	Zasypy przyczółków	kpl	2	13.09.2019	28.05.2020	1,00	0,00	-1,00	0,00%	2,00	0,00	-2,00	0,00%	0,00%	
21.5	Zbrojenie stalą klasy AIIIIN	kg	136391	29.05.2020	29.03.2021	13 639,10	0,00	-13 639,10	0,00%	27 278,20	65 501,00	38 222,80	240,12%	48,02%	
21.6	Zabetonowanie fundamentów	kpl	8	29.05.2020	29.03.2021	0,80	0,00	-0,80	0,00%	1,60	4,00	2,40	250,00%	50,00%	
21.7	Zabetonowanie przyczółków	szt	6	29.05.2020	29.03.2021	0,60	0,00	-0,60	0,00%	1,20	2,00	0,80	166,67%	33,33%	
21.8	Zabetonowanie ustroju nośnego	szt	8	03.10.2020	01.09.2021	0,73	0,00	-0,73	0,00%	1,45	1,00	-0,45	68,75%	12,50%	
21.9	Roboty wykończeniowe żelbetu	kpl	1	03.10.2020	01.09.2021	0,09	0,00	-0,09	0,00%	0,18	0,00	-0,18	0,00%	0,00%	
21.10	Ekran przeciwolśnieniowy h=2,4m	mb	357	13.07.2021	24.03.2022	39,67	0,00	-39,67	0,00%	79,33	0,00	-79,33	0,00%	0,00%	
21.11	Papa mostowa	kpl	4	13.07.2021	24.03.2022	0,44	0,00	-0,44	0,00%	0,89	0,00	-0,89	0,00%	0,00%	
21.12	Balustrady na obiektach mostowych (50m)	kpl	1	13.07.2021	24.03.2022	0,11	0,00	-0,11	0,00%	0,22	0,00	-0,22	0,00%	0,00%	
21.13	Antykorozja betonu (hydrofobizacja i malowanie)	kpl	4	13.07.2021	24.03.2022	0,44	0,00	-0,44	0,00%	0,89	0,00	-0,89	0,00%	0,00%	
21.14	Asfalt lany (360m2)	kpl	2	13.09.2020	24.10.2020	2,00	1,00	-1,00	50,00%	4,00	1,00	-3,00	25,00%	50,00%	
22	Ppz-10	kpl.	2	01.10.2019	12.10.2021	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-
22.1	Wykop pod ławy	kpl.	2	13.09.2019	11.12.2019	0,67	0,00	-0,67	0,00%	1,33	1,00	-0,33	75,00%	50,00%	-
22.2	Wymiana gruntu	kpl	2	13.09.2019	11.12.2019	0,67	0,00	-0,67	0,00%	1,33	1,00	-0,33	75,00%	50,00%	-
22.3	Zasypki	kpl	2	13.09.2019	11.12.2019	0,67	0,00	-0,67	0,00%	1,33	1,00	-0,33	75,00%	50,00%	-
22.4	Zbrojenie stalą klasy AIIIIN	kg	97 116,00	06.11.2019	22.04.2020	16 186,00	0,00	-16 186,00	0,00%	32 372,00	44 944,00	12 572,00	138,84%	46,28%	-
22.5	Zabetonowanie fundamentu	kpl.	6	06.11.2019	22.04.2020	1,00	0,00	-1,00	0,00%	2,00	3,00	1,00	150,00%	50,00%	-
22.6	Zabetonowanie przyczółków i skrzydeł	kpl.	6	06.11.2019	22.04.2020	1,00	0,00	-1,00	0,00%	2,00	3,00	1,00	150,00%	50,00%	-
22.7	Zabetonowanie ustroju nośnego (rama)	kpl.	2	06.11.2019	22.04.2020	0,33	0,00	-0,33	0,00%	0,67	1,00	0,33	150,00%	50,00%	-
22.8	Zabetonowanie płyt przejściowych	kpl.	4	06.11.2019	22.04.2020	0,67	0,00	-0,67	0,00%	1,33	2,00	0,67	150,00%	50,00%	-
23	Ppz-11	kpl.	1	13.09.2019	16.06.2020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-
23.1	Wykop pod ławy	kpl.	2	13.09.2019	11.12.2019	0,67	0,00	-0,67	0,00%	1,33	1,00	-0,33	75,00%	50,00%	-
23.2	Wymiana gruntu	kpl	2	13.09.2019	11.12.2019	0,67	0,00	-0,67	0,00%	1,33	1,00	-0,33	75,00%	50,00%	-
23.3	Zasypki	kpl	2	13.09.2019	11.12.2019	0,67	0,00	-0,67	0,00%	1,33	1,00	-0,33	75,00%	50,00%	-
23.4	Zbrojenie stalą klasy AIIIIN	kg	176 944,00	06.11.2019	22.04.2020	29 490,67	0,00	-29 490,67	0,00%	58 981,33	87 792,00	28 810,67	148,85%	49,62%	-
23.5	Zabetonowanie fundamentu	kpl.	8	06.11.2019	22.04.2020	1,33	0,00	-1,33	0,00%	2,67	4,00	1,33	150,00%	50,00%	-
23.6	Zabetonowanie przyczółków i skrzydeł	kpl.	6	06.11.2019	22.04.2020	1,00	0,00	-1,00	0,00%	2,00	3,00	1,00	150,00%	50,00%	-
23.7	Zabetonowanie ustroju nośnego (rama)	kpl.	2	06.11.2019	22.04.2020	0,33	0,00	-0,33	0,00%	0,67	1,00	0,33	150,00%	50,00%	-
23.8	Zabetonowanie płyt przejściowych	kpl.	4	06.11.2019	22.04.2020	0,67	0,00	-0,67	0,00%	1,33	2,00	0,67	150,00%	50,00%	-
23.a	Ppz-11a	kpl.	1	07.05.2019	16.07.2020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-

Procentowe zaawansowanie Robót (stan na 31.08.2020)															
Lp	Wyszczególnienie	Jm.	Ilość wg P.W. **)	Termin wykonania wg Programu		Realizacja w miesiącu				Realizacja narastająco					Komentarz
				Data rozpoczęcia [dd/mm/rr]	Data zakończenia [dd/mm/rr]	Plan	Wykonanie	Bilans +/-	% Wykonanie Planu	Plan	Wykonanie	Bilans +/-	% Wykonanie Planu	% Wykonanie P.W. **)	
Rodzaj formuły		x	x	x	x	x	x	[7 - 6]	[7 / 6]	x	x	[11 - 10]	[11 / 10]	[11 / 3]	x
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23.a.1	Wykop pod ławy	kpl.	1	13.09.2019	11.12.2019	0,33	0,00	-0,33	0,00%	0,67	1,00	0,33	150,00%	100,00%	-
23.a.2	Wymiana gruntu	kpl.	2	13.09.2019	11.12.2019	0,67	0,00	-0,67	0,00%	1,33	2,00	0,67	150,00%	100,00%	-
23.a.3	Zasyпки	kpl.	2	13.09.2019	11.12.2019	0,67	0,00	-0,67	0,00%	1,33	1,00	-0,33	75,00%	50,00%	-
23.a.4	Zbrojenie stalą klasy AIIIIN	kg	69 766,00	06.11.2019	22.04.2020	11 627,67	36 650,00	25 022,33	315,20%	23 255,33	57 917,00	34 661,67	249,05%	83,02%	-
23.a.5	Zabetonowanie fundamentu	kpl.	8	06.11.2019	22.04.2020	1,33	0,00	-1,33	0,00%	2,67	6,00	3,33	225,00%	75,00%	-
23.a.6	Zabetonowanie przyczółków i skrzydeł	kpl.	6	06.11.2019	22.04.2020	1,00	0,00	-1,00	0,00%	2,00	0,00	-2,00	0,00%	0,00%	-
23.a.7	Zabetonowanie ustroju nośnego (rama)	kpl.	2	06.11.2019	22.04.2020	0,33	1,00	0,67	300,00%	0,67	1,00	0,33	150,00%	50,00%	-
23.a.8	Zabetonowanie płyt przejściowych	kpl.	4	06.11.2019	22.04.2020	0,67	0,00	-0,67	0,00%	1,33	0,00	-1,33	0,00%	0,00%	-
24	WD-348	kpl.	1	07.05.2019	16.07.2019	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-
24.1	Wykopy pod ławy	kpl.	4	07.05.2019	16.07.2019	2,00	0,00	-2,00	0,00%	4,00	4,00	0,00	100,00%	100,00%	-
24.2	Kolumny DSM (1344m)	kpl.	4	07.05.2019	16.07.2019	2,00	0,00	-2,00	0,00%	4,00	4,00	0,00	100,00%	100,00%	-
24.3	Zasyпки	kpl.	4	13.09.2019	11.12.2019	1,33	0,00	-1,33	0,00%	2,67	1,00	-1,67	37,50%	25,00%	-
24.4	Zbrojenie stalą klasy AIIIIN	kg	184225	07.05.2019	16.07.2019	92 112,50	0,00	-92 112,50	0,00%	184 225,00	162 835,00	-21 390,00	88,39%	88,39%	-
24.5	Zabetonowanie fundamentu	kpl.	8	07.05.2019	16.07.2019	4,00	0,00	-4,00	0,00%	8,00	7,20	-0,80	90,00%	90,00%	-
24.6	Zabetonowanie przyczółków i skrzydeł	kpl.	6	13.09.2019	11.12.2019	2,00	0,00	-2,00	0,00%	4,00	6,00	2,00	150,00%	100,00%	-
24.7	Zabetonowanie ustroju nośnego	kpl.	1	13.09.2019	11.12.2019	0,33	0,00	-0,33	0,00%	0,67	1,00	0,33	150,00%	100,00%	-
24.8	Belki T	szt	39,00	30.10.2019	15.11.2019	39,00	0,00	-39,00	0,00%	78,00	39,00	-39,00	50,00%	100,00%	-
24.9	Łożyska	szt.	9,00	15.01.2020	30.02.2020	9,00	0,00	-9,00	0,00%	18,00	9,00	-9,00	50,00%	100,00%	-
24.10	Dylatacje jednomodulowe	szt.	2,00	15.02.2020	30.04.2020	2,00	0,00	-2,00	0,00%	4,00	2,00	-2,00	50,00%	100,00%	-
24.11	Asfalt lany (499m2)	kpl.	1,00	15.04.2020	30.08.2020	0,33	1,00	0,67	300,00%	0,67	1,00	0,33	150,00%	100,00%	-
25	PZ-349a	kpl.	1	07.05.2019	16.07.2019	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-
25.1	Wykopy pod ławy	kpl.	2	13.09.2019	11.12.2019	0,67	0,00	-0,67	0,00%	1,33	1,00	-0,33	75,00%	50,00%	-
25.2	Kolumny DSM (1667m)	kpl.	2	13.09.2019	11.12.2019	0,67	0,00	-0,67	0,00%	1,33	2,00	0,67	150,00%	100,00%	-
25.3	Zasyпки	kpl.	2	13.09.2019	11.12.2019	0,67	0,00	-0,67	0,00%	1,33	1,00	-0,33	75,00%	50,00%	-
25.4	Wbicie tymczasowej ścianki szczelnej etap I (526,8m2)	kpl.	1	13.09.2019	11.12.2019	0,33	0,00	-0,33	0,00%	0,67	1,00	0,33	150,00%	100,00%	-
25.5	Zbrojenie stalą klasy AIIIIN	kg	195144	13.09.2019	11.12.2019	65 048,00	0,00	-65 048,00	0,00%	130 096,00	97 676,00	-32 420,00	75,08%	50,05%	-
25.6	Zabetonowanie fundamentu	kpl.	8	13.09.2019	11.12.2019	2,67	0,00	-2,67	0,00%	5,33	4,00	-1,33	75,00%	50,00%	-
25.7	Zabetonowanie przyczółków i skrzydeł	kpl.	6	13.09.2019	11.12.2019	2,00	0,00	-2,00	0,00%	4,00	2,00	-2,00	50,00%	33,33%	-
25.8	Zabetonowanie ustroju nośnego (rama)	kpl.	2	13.09.2019	11.12.2019	0,67	0,00	-0,67	0,00%	1,33	1,00	-0,33	75,00%	50,00%	-
25.9	Zabetonowanie płyt przejściowych	kpl.	4	13.09.2019	11.12.2019	1,33	0,00	-1,33	0,00%	2,67	2,00	-0,67	75,00%	50,00%	-
26	PZ-349b	kpl.	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-
26.1	Wykopy pod ławy	kpl.	1,00	07.05.2019	16.07.2019	0,50	1,00	0,50	200,00%	1,00	1,00	0,00	100,00%	100,00%	-
26.2	Kolumny DSM (1667m)	kpl.	2	07.05.2019	16.07.2019	1,00	0,00	-1,00	0,00%	1,00	0,00	-1,00	0,00%	0,00%	-
26.3	Wbicie tymczasowej ścianki szczelnej etap I (526,8m2)	kpl.	1	07.05.2019	16.07.2019	0,50	0,00	-0,50	0,00%	1,00	0,00	-1,00	0,00%	0,00%	-
26.4	Zasyпки	kpl.	2	07.05.2019	16.07.2019	1,00	0,00	-1,00	0,00%	1,00	0,00	-1,00	0,00%	0,00%	-
26.5	Zbrojenie stalą klasy AIIIIN	kg	64 349,00	07.05.2019	16.07.2019	32 174,50	15 209,00	-16 965,50	47,27%	1,00	15 209,00	15 208,00	1520900,00%	23,64%	-

Procentowe zaawansowanie Robót (stan na 31.08.2020)															
Lp	Wyszczególnienie	Jm.	Ilość wg P.W. **)	Termin wykonania wg Programu		Realizacja w miesiącu				Realizacja narastająco					Komentarz
				Data rozpoczęcia [dd/mm/rr]	Data zakończenia [dd/mm/rr]	Plan	Wykonanie	Bilans +/-	% Wykonanie Planu	Plan	Wykonanie	Bilans +/-	% Wykonanie Planu	% Wykonanie P.W. **)	
Rodzaj formuły															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
26.6	Zabetonowanie fundamentu	kpl.	6,00	07.05.2019	16.07.2019	3,00	6,00	3,00	200,00%	1,00	6,00	5,00	600,00%	100,00%	-
27	PG-349	kpl.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	
27.1	Wbicie tymczasowej ścianki szczelnej etap I	kpl.	1	22.07.2019	20.08.2019	1,00	0,00	-1,00	0,00%	1,00	1,00	0,00	100,00%	100,00%	-
27.2	Wykopy pod ławy	kpl.	2	22.08.2019	20.10.2019	1,00	0,00	-1,00	0,00%	1,00	1,00	0,00	100,00%	50,00%	-
27.3	Kolumny DSM (1340m)	kpl.	2	22.10.2019	20.11.2019	1,00	0,00	-1,00	0,00%	1,00	1,00	0,00	100,00%	50,00%	-
27.4	Zasyпки	kpl.	2	22.10.2019	20.11.2019	1,00	0,00	-1,00	0,00%	1,00	1,00	0,00	100,00%	50,00%	-
27.5	Zbrojenie stalą AIIIIN	kg	149 048,00	22.10.2019	20.11.2019	74 524,00	0,00	-74 524,00	0,00%	149 048,00	66 092,00	-82 956,00	44,34%	44,34%	-
27.6	Zabetonowanie fundamentu	kpl.	6	22.10.2019	20.11.2019	3,00	0,00	-3,00	0,00%	1,00	3,00	2,00	300,00%	50,00%	-
27.7	Zabetonowanie przyczółków i skrzydeł	kpl.	6	22.10.2019	20.11.2019	3,00	0,00	-3,00	0,00%	1,00	2,00	1,00	200,00%	33,33%	-
27.8	Zabetonowanie ustroju nośnego (rama)	kpl.	2	22.10.2019	20.11.2019	1,00	0,00	-1,00	0,00%	2,00	1,00	-1,00	50,00%	50,00%	-
27.9	Zabetonowanie płyt przejściowych	kpl.	4	22.10.2019	20.11.2019	2,00	0,00	-2,00	0,00%	2,00	2,00	0,00	100,00%	50,00%	-
27.10	Asfalt lany (283m2)	kpl.	2	22.10.2020	20.11.2020	1,00	1,00	0,00	100,00%	2,00	1,00	-1,00	50,00%	50,00%	-
28	WD-350	kpl.	1	15.06.2019	21.07.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	-	
28.1	Wykopy	kpl.	3	15.06.2019	30.09.2019	1,20	0,00	-1,20	0,00%	2,40	2,00	-0,40	83,33%	66,67%	-
28.2	Wbicie tymczasowej ścianki szczelnej etap I	kpl.	1	15.06.2019	30.09.2019	0,40	0,00	-0,40	0,00%	0,80	1,00	0,20	125,00%	100,00%	-
28.3	Zasyoki	kpl.	3,00	15.01.2020	30.03.2019	1,20	0,00	-1,20	0,00%	2,40	2,00	-0,40	83,33%	66,67%	-
28.4	Wykonanie pali	szt	36,00	15.06.2019	30.09.2019	14,40	0,00	-14,40	0,00%	28,80	36,00	7,20	125,00%	100,00%	-
28.5	Próbné obciążenie pali	szt	3,00	15.06.2019	30.09.2019	1,20	0,00	-1,20	0,00%	2,40	3,00	0,60	125,00%	100,00%	-
28.6	Zbrojenie stalą klasy AIIIIN	kg	165 518,00	13.09.2019	11.05.2020	20 689,75	0,00	-20 689,75	0,00%	41 379,50	151 205,00	109 825,50	365,41%	91,35%	-
28.7	Zabetonowanie fundamentu	kpl.	8,00	15.06.2019	30.10.2019	2,67	0,00	-2,67	0,00%	5,33	8,00	2,67	150,00%	100,00%	-
28.8	Zabetonowanie filarów	kpl.	4,00	15.06.2019	30.10.2019	1,33	0,00	-1,33	0,00%	2,67	4,00	1,33	150,00%	100,00%	-
28.9	Zabetonowanie przyczółków i skrzydeł	kpl.	8,00	15.06.2019	30.10.2019	2,67	0,00	-2,67	0,00%	5,33	8,00	2,67	150,00%	100,00%	-
28.10	Belki T	szt	38,00	30.10.2019	15.11.2019	38,00	0,00	-38,00	0,00%	76,00	38,00	-38,00	50,00%	100,00%	-
28.11	Zabetonowanie ustroju nośnego	kpl.	2,00	15.06.2019	30.10.2019	0,67	0,00	-0,67	0,00%	1,33	2,00	0,67	150,00%	100,00%	-
28.12	Zabetonowanie płyt przejściowych	kpl.	4,00	15.06.2019	30.10.2019	1,33	0,00	-1,33	0,00%	2,67	4,00	1,33	150,00%	100,00%	-
28.13	Łożyska	szt.	8,00	15.01.2020	30.02.2020	8,00	0,00	-8,00	0,00%	16,00	8,00	-8,00	50,00%	100,00%	-
28.14	Dylatacje jednomodułowe	szt.	4,00	15.02.2020	30.04.2020	4,00	0,00	-4,00	0,00%	8,00	4,00	-4,00	50,00%	100,00%	-
28.15	Asfalt lany (547m2)	kpl.	2,00	15.06.2020	30.08.2020	0,80	0,00	-0,80	0,00%	1,60	2,00	0,40	125,00%	100,00%	-
29	WD-351	kpl.	1	23.05.2019	24.07.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	-	
29.1	Wykopy	kpl.	5,00	23.05.2019	13.08.2019	2,00	0,00	-2,00	0,00%	0,17	5,00	4,83	3000,00%	100,00%	-
29.2	Wymiana gruntu	kpl.	5,00	23.05.2019	13.08.2019	2,00	0,00	-2,00	0,00%	4,00	5,00	1,00	125,00%	100,00%	-
29.3	Zasyoki	kpl.	5,00	15.11.2019	21.07.2020	1,67	0,00	-1,67	0,00%	3,33	5,00	1,67	150,00%	100,00%	-
29.4	Wbicie tymczasowej ścianki szczelnej	kpl.	1,00	23.05.2019	13.08.2019	0,40	0,00	-0,40	0,00%	0,80	1,00	0,20	125,00%	100,00%	-
29.5	Zbrojenie stalą klasy AIIIIN	kg	215 614,00	14.08.2019	14.05.2021	8 983,92	0,00	-8 983,92	0,00%	17 967,83	193 071,00	175 103,17	1074,54%	89,54%	-
29.6	Belki T	szt	52,00	30.10.2019	15.11.2019	52,00	0,00	-52,00	0,00%	104,00	52,00	-52,00	50,00%	100,00%	-
29.7	beton podpór C30/37 (przyczółków i skrzydeł)	kpl.	6,00	13.08.2019	14.09.2019	6,00	0,00	-6,00	0,00%	12,00	6,00	-6,00	50,00%	100,00%	-
29.8	Zabetonowanie fundamentu:	kpl.	5,00	13.08.2019	14.09.2019	5,00	0,00	-5,00	0,00%	10,00	5,00	-5,00	50,00%	100,00%	-
29.9	Zabetonowanie ustroju nośnego	kpl.	1,00	13.08.2019	14.09.2019	1,00	0,00	-1,00	0,00%	2,00	1,00	-1,00	50,00%	100,00%	-

Procentowe zaawansowanie Robót (stan na 31.08.2020)

Lp	Wyszczególnienie	Jm.	Ilość wg P.W. **)	Termin wykonania wg Programu		Realizacja w miesiącu				Realizacja narastająco					Komentarz
				Data rozpoczęcia [dd/mm/rr]	Data zakończenia [dd/mm/rr]	Plan	Wykonanie	Bilans +/-	% Wykonanie Planu	Plan	Wykonanie	Bilans +/-	% Wykonanie Planu	% Wykonanie P.W. **)	
Rodzaj formuły		x	x	x	x	x	x	[7 - 6]	[7 / 6]	x	x	[11 - 10]	[11 / 10]	[11 / 3]	x
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29.10	Zabetonowanie płyt przejściowych	kpl.	2,00	13.08.2019	14.09.2019	2,00	0,00	-2,00	0,00%	4,00	2,00	-2,00	50,00%	100,00%	-
29.11	Asfalt lany (574m2)	kpl	1,00	13.06.2019	14.08.2019	0,50	0,00	-0,50	0,00%	1,00	1,00	0,00	100,00%	100,00%	-
29.11	Dylatacje jednomodulowe	szt.	2,00	13.03.2019	14.04.2019	2,00	0,00	-2,00	0,00%	4,00	2,00	-2,00	50,00%	100,00%	-
29.12	Barieropopęcze na obiektach mostowych (186,7m)	kpl	2,00	13.09.2020	14.10.2020	2,00	2,00	0,00	100,00%	4,00	2,00	-2,00	50,00%	100,00%	-
29.13	Próbnne obciążenia	kpl	1,00	13.09.2020	14.10.2020	1,00	1,00	0,00	100,00%	2,00	1,00	-1,00	50,00%	100,00%	-
30	PMDS 10.1	kpl.	1	07.05.2019	16.07.2020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-
30.1	Wykop pod ławy	kpl.	1	13.09.2019	11.12.2019	0,33	0,00	-0,33	0,00%	0,67	1,00	0,33	150,00%	100,00%	-
30.2	Wymiana gruntu	kpl	2	13.09.2019	11.12.2019	0,67	0,00	-0,67	0,00%	1,33	2,00	0,67	150,00%	100,00%	-
30.3	Zasyпки	kpl	2	13.09.2019	11.12.2019	0,67	0,00	-0,67	0,00%	1,33	1,00	-0,33	75,00%	50,00%	-
30.4	Zbrojenie stalą AIIIIN	kg	35 740,00	06.11.2019	22.04.2020	5 956,67	0,00	-5 956,67	0,00%	11 913,33	34 435,00	22 521,67	289,05%	96,35%	-
30.5	Zabetonowanie fundamentu	kpl.	5	06.11.2019	22.04.2020	0,83	0,00	-0,83	0,00%	1,67	5,00	3,33	300,00%	100,00%	-
30.6	Zabetonowanie przyczółków i skrzydeł	szt.	6	06.11.2019	22.04.2020	1,00	0,00	-1,00	0,00%	2,00	5,00	3,00	250,00%	83,33%	-
30.7	Zabetonowanie ustroju nośnego (rama)	kpl.	1	06.11.2019	22.04.2020	0,17	0,00	-0,17	0,00%	0,33	1,00	0,67	300,00%	100,00%	-
30.8	Zabetonowanie płyt przejściowych	kpl.	4	06.11.2019	22.04.2020	0,67	0,00	-0,67	0,00%	1,33	2,00	0,67	150,00%	50,00%	-
III	Roboty branżowe:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-
1	Kanalizacja deszczowa	%	100%	08.10.2019	19.07.2022	0,05	1,21%	-0,03	26,62%	0,09	41,57%	0,32	457,27%	41,57%	-
2	Zbiorniki	%	100%	08.10.2019	22.06.2022	0,04	12,70%	0,08	292,10%	0,09	65,31%	0,57	751,07%	65,31%	-
3	Przebudowa i budowa sieci wodociągowych	%	100%	05.10.2019	21.10.2020	0,08	0,00%	-0,08	0,00%	0,17	99,51%	0,83	597,06%	99,51%	-
4	Przebudowa kanalizacji sanitarnej	%	100%	07.05.2019	07.08.2020	0,29	0,00%	-0,29	0,00%	0,57	99,77%	0,43	174,60%	99,77%	-
5	Przebudowa podziemnych sieci gazowych	%	100%	07.05.2019	01.07.2020	0,09	0,00%	-0,09	0,00%	0,18	78,95%	0,61	434,23%	78,95%	-
6	Przebudowa rurociągu paliwowego	%	100%	29.10.2019	21.04.2020	0,17	0,00%	-0,17	0,00%	0,33	100,00%	0,67	300,00%	100,00%	-
7	Przebudowa urządzeń melioracyjnych	%	100%	24.04.2022	30.05.2022	0,04	1,64%	-0,03	37,72%	0,09	64,36%	0,56	740,14%	64,36%	-
8	Przebudowa sieci SN i NN	%	100%	28.09.2019	22.09.2021	0,04	1,28%	-0,03	30,72%	0,08	79,46%	0,71	953,52%	79,46%	-
9	Zasilanie obiektów	%	100%	28.06.2019	13.09.2022	0,05	0,00%	-0,05	0,00%	0,10	3,80%	-0,06	39,90%	3,80%	-
10	Oświetlenie dróg	%	100%	28.06.2019	13.09.2022	0,05	8,68%	0,04	182,28%	0,10	21,45%	0,12	225,23%	21,45%	-
11	Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych	%	100%	05.10.2019	24.08.2020	0,10	0,00%	-0,10	0,00%	0,20	78,41%	0,58	392,05%	78,41%	-
12	Przebudowa i budowa rurociągu kablowego	%	100%	06.10.2019	24.08.2021	0,05	2,30%	-0,02	50,60%	0,09	20,62%	0,12	226,82%	20,62%	-
13	System Zarządzania Ruchem	%	100%	05.04.2022	22.09.2022	0,20	0,00%	-0,20	0,00%	0,40	0,00%	-0,40	0,00%	0,00%	-

*) powstałe opóźnienia w realizacji poszczególnych robót spowodują zagrożenia dla wykonania Kontraktu w Czasie na Ukończenie

**) P.W. - Projekt Wykonawczy